



MINISTEREN

Finansudvalget
Folketinget

Dato 17. marts 2017
J. nr. 2015-7508

Kopi: Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Jeg skal hermed orientere Finansudvalget om status for nybyggeriet af Niels Bohr Bygningen i København til brug for det Natur- og Biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet.

Nybyggeriet af Niels Bohr Bygningen blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 109 af 30. maj 2013 med en bevilget økonomisk ramme på 1.631,8 mio. kr. (2013-priser).

Det oplystes i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets Status for anlægs- og byggeprojekter (Anlægsstatus) for 2. halvår 2016, at VVS- og ventilationsentreprisen var forsinket, hvilket primært skyldtes manglende forståelse hos entreprenøren (Inabensa) for de kontraktlige forpligtelser og den konkurssituation, som havde præget arbejdet igennem det sidste år. Det spanske moderselskab til Inabensa indledte således i november 2015 forhandling om refinansiering med sine kreditorer.

Der forventedes på daværende tidspunkt en budgetoverskridelse, dog inden for forelæggelsesgrænsen. Dette skyldtes forsinkelser og de heraf afledte meromkostninger. Endelig fremgik, at der var en risiko for, at den forventede samlede totaludgift ville overstige forelæggelsesgrænsen på 10 pct. Det skyldtes blandt andet den problematiske situation med Inabensa, den manglende fremdrift samt fejl og mangler i projektet på længere sigt.

Bygningsstyrelsen har i de seneste måneder konstateret manglende leverancer, store forsinkelser og svigt i kvaliteten af de arbejder, som Inabensa har ansvar for. På den baggrund har Bygningsstyrelsen den 10. februar 2017 været nødsaget til at ophæve kontrakten med entreprenøren.

Der er efter ophævelsen iværksat en staderegistrering af VVS- og ventilationsentreprenørens udførte arbejder via Voldgiftsnævnets syn- og skønsmand, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse, hvornår denne foreligger.

Ligeledes er det ikke muligt for Bygningsstyrelsen at vurdere konsekvenserne for tid eller økonomi for det samlede byggeri, da den videre proces og de nødvendige aftaler om, hvordan Bygningsstyrelsen får gennemført den resterende del af VVS- og ventilationskontrakten, endnu ikke er endeligt afklaret.



Der forventes at blive forelagt et søgende aktstykke inden sommeren 2017.

Side 2/2

I den mellemliggende periode vil Bygningsstyrelsen arbejde på at finde de mest tabsbegrænsende løsninger for det samlede byggeprojekt.

Med venlig hilsen



Ole Birk Olesen