



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
01-07-2025

J nr. 2022 - 321

Akt-id 580678

Orientering om forsinkelse på delstrækning af Endrup-Idomlund (Vestkystforbindelsen)

Jeg skal hermed orientere udvalget om en ændring af projektet *Endrup-Idomlund*, som er del af projektet *Vestkystforbindelsen*, jf. Figur 1.

Idriftsættelse af delstrækningen Endrup-Stovstrup forsinkes 3-4 måneder fra 2. kvartal 2025 til oktober 2025, grundet dårlige jordbundsforhold omkring Varde å. Idriftsættelsen af delstrækningen Stovstrup-Idomlund fremrykkes fra 3. kvartal 2026 til 2. kvartal 2026 som følge af god fremdrift. Idriftsættelsestidspunkt for Vestkystforbindelsen som helhed forsinkes ikke.

Energinet skønner, at Energinets økonomiske konsekvens af ændringen vil udgøre ca. 30-40 mio. DKK i alt, hvor manglende indtjening på Viking Link udgør den største del. Hertil kommer behov for nedregulering af VE-producenter i området. Energinet vurderer ikke, at forsinkelsen medfører en væsentlig ændring for transmissionsnettet eller markedet.

Projektet *Vestkystforbindelsen* har til formål at forstærke transmissionsnettet i Vestjylland, så der kan tilsluttes VE-anlæg i området fra Nordsøen, samt muliggøre en øget handelskapacitet på Viking Link (England) og over den dansk-tyske grænse.

Projektet blev oprindeligt godkendt i oktober 2017. Udvalget er siden blevet orienteret om en række ændringer at tidsplan og budget, senest den 4. november 2024.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard

Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



Figur 1. Kort over projekt Vestkystforbindelsen

