



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 07-02-2017
Enhed: SUNDOK
Sagsbeh.: DEPMNH
Sagsnr.: 1700454
Dok. nr.: 276581

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 10. januar 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 328 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra udvalget.

Spørgsmål nr. 328:

”Som opfølgning på ministerens besvarelse af SUU alm. del - spørgsmål 231 bedes ministeren redegøre om de projekter, der forventes ibrugtaget senere end ved det endelige tilsagn på nuværende tidspunkt er forsinkede i forhold til den plan, som lå til grund for det endelige tilsagn og/eller bliver dyrere end de respektive totalrammer. I tillæg bedes ministeren forklare, om det er jf. side 6 i SUU alm. del - bilag 121 er udtryk for en forsinkelse eller en udskydelse af et ibrugtagningstidspunkt, når det endelige tilsagn er givet?”

Svar:

Sundheds- og Ældreministeriet forstår spørgsmålet sådan, at udvalget ønsker en redegørelse for årsager til udskydning af ibrugtagningstidspunkter i kvalitetsfundsprojekterne, herunder om der er tale om planlagte forskydninger i tidsplanen eller utilsigtede forsinkelser. Udvalget henviser til ministeriets årlige rapportering til Folketingets Finansudvalg om status på kvalitetsfundsprojekterne, der er oversendt til Sundheds- og Ældreudvalget som bilag 121.

SUM følger som led i sit tilsyn op på kvalitetsfundsprojekternes fremdrift. I den sammenhæng skelnes der ikke mellem planlagte og utilsigtede forskydninger af tidsplanen, idet forsinket ibrugtagning uanset årsagen alt andet lige vil udskyde den planlagte omstilling af sygehusvæsenet. Ibrugtagningstidspunkt er dog ikke et tilsagnskrav, og SUM vurderer at det, bl.a. pga. de forventede effektiviseringsgevinster fra de nye byggerier, er i regionernes egen interesse at undgå unødige forsinkelser i byggeriet.

Aktuel status er, at regionerne for 10 af projekterne forventer en udskydelse af året for endelig ibrugtagning i.f.t. forudsætningen ved endeligt tilsagn. Heraf er seks projekter udskudt med ét år og fire projekter med to år. To projekter har ikke revideret forventet ibrugtagningsår, og to projekter forventes ibrugtaget tidligere end forudsat ved endeligt tilsagn, jf. *tabel 1*.

SUM forventer fortsat, at den strukturelle omlægning af akutstrukturen med 21 fælles akutmodtagelser vil være realiseret i 2020, om end akutmodtagelserne ikke i alle tilfælde vil være flyttet ind i nye bygninger, jf. *SUM og Danske Regioner: De danske akutmodtagelser – status 2016*.

Overordnet gælder det, at projekterne har oplevet forskydninger i alle faser af byggerierne og af en række forskellige årsager.

Fx gælder det for Nordsjælland, Sct. Hans og OUH (der alle er forsinket med to år), at den aktuelt konstaterede forsinkelse er opstået inden udførelsesfasen. På Sct. Hans er den primære årsag udfordringer ift. myndighedsgodkendelse af projektet, mens det på OUH og Nordsjælland har været nødvendigt at revidere projektet for at overholde den økonomiske totalramme. For Viborg og Kolding gælder det, at forsinkelsen ift. samlet ibrugtagning primært vedrører den afsluttende ombygning af eksisterende byggeri, mens nybyggeriet overordnet følger tidsplanen. Nyt Hospital Bispebjerg er blevet forsinket i planlægningsfasen, men Region Hovedstaden forventer nu at projektet pga. optimeringer i udførelsesfasen kan ibrugtages i 2023, et år tidligere end forventet ved endeligt tilsagn.

Tabel 1				
Forventet ibrugtningsår ved endeligt tilsagn samt aktuel status				
Kvalitetsfondsprojekt	Planlagt fuld ibrugtagning (ved endeligt tilsagn)	Planlagt fuld ibrugtagning (aktuel status)	Forskydning i år ift. endeligt tilsagn	
Nyt Hospital Bispebjerg	2024	2023		-1
Nyt Hospital Herlev	2018	2019		1
Nyt Hospital Nordsjælland	2020	2022		2
Nyt Hospital Hvidovre	2021	2020		-1
Det Nye Rigshospital	2018	2019		1
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	2018	2020		2
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)	2019	2019		0
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)	2020	2020		0
Regionshospitalet Viborg	2018	2020		2
Nyt Aalborg Universitetshospital	2019	2020		1
Køge Sygehus	2021	2022		1
Psykiatri i Slagelse	2014	2015		1
Slagelse Sygehus (somatik)	2013	2013		0
Kolding Sygehus	2016	2017		1
Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)	2020	2022		2
Aabenraa Sygehus	2020	2021		1
Anm.: Sammenligningen forholder sig kun til kalenderår, hvorfor en forskydning på et år reelt kan være større eller mindre end 12 måneder. Der kan være forskydninger ift. ibrugtagning af delprojekter, der ikke er afspejlet i det angivne årstal for fuld ibrugtagning.				
Kilde: Regionerne				

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Martin Nyrop Holgersen