



TRANSPORTMINISTEREN

Finansudvalget  
Folketinget

Dato 16. april 2020  
J. nr. 2020-3690

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Jeg skal hermed orientere Finansudvalget om forsinkelser relateret til Corona-situationen i arbejdet med Storstrømsbroen, Sydhavnsmetroen (M4) og Odense Letbane.

#### *Storstrømsbroen*

Vejdirektoratet har informeret mig om at arbejdet på Storstrømsbroen er udfordret af den nuværende situation. Entreprenørerne er meget afhængige af leverancer af materiel, materialer og ikke mindst arbejdskraft fra store dele af verden. Det er derfor meget sandsynligt, at en del leverancer og aktiviteter vil blive forsinket som følge af restriktioner ikke bare i Danmark, men også i andre lande.

Corona-situation forventes at medføre at entreprenørerne i en længere periode vil have store vanskeligheder med at skaffe den nødvendige arbejdskraft, og at projektet dermed i en periode vil have en lav produktion, hvilket vil medføre forsinkelser og væsentlige fordyrelser.

#### *Sydhavnsmetroen*

Metroselskabet har informeret mig om at arbejdet på metroen M4 Sydhavn ligeledes er udfordret af den aktuelle situation og det kan medføre forsinkelser. Produktionen på pladserne er faldet væsentligt, særligt fordi de mange udenlandske håndværkere på projektet påvirkes direkte af rejserestriktioner og karantæne-perioder. Både betonarbejde og tunnelboring er påvirket i betydelig grad.

Metroselskabet har i samarbejde med entreprenøren indført en 14-dages karantæne for nye/tilbagevendende håndværkere fra udlandet, ligeledes er der i arbejdet indført foranstaltninger til begrænsning af smittespredning.

#### *Odense Letbane*

På Odense Letbane forventes der forsinkelser grundet pga. Corona-situationen. Det skyldes forholdsreglerne taget ifm. arbejdet og at det er blevet sværere at få produktioner og leverancer fra underleverandører.




### *Ombygning af rundkørsel til signalanlæg ved Kregme*

Hvad angår projektet ved Kregme, er en besigtigelsesforretning planlagt til medio marts 2020 blevet udskudt. Der arbejdes for at indhente forsinkelsen, så ibrugtagningen af projektet planmæssigt kan ske i 2020. Pt. forventes det dog at dele af slidlags- og restarbejderne må finde sted i 2021.

Såfremt jeg bliver oplyst om andre forsinkelser relateret til Corona-virus på transportområdet vil jeg orientere jer om det. Ligeså vil jeg, når der er overblik over de nævnte projekter, vende tilbage, hvis det er nødvendigt ift. den bevillingsmæssige håndtering.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht

Kopi: Transportudvalget