



# Notat

22. marts 2024

## Oversigt over statslige projekter over 70 mio. kr. i 2014-2023

Nedenstående *tabel 1* indeholder en oversigt over samtlige afsluttede it-, bygge-, eller anlægsprojekter med en endelig totaludgift på 70 mio. kr. eller derover (ekskl. interne statslige renter), som er igangsat inden for de sidste 10 år (2014-2023).

Nedenstående *tabel 2* indeholder en oversigt over samtlige igangværende it-, bygge-, eller anlægsprojekter med en endelig totaludgift på 70 mio. kr. eller derover (ekskl. interne statslige renter), som er igangsat inden for de sidste 10 år (2014-2023).

For hvert projekt er angivet den opgjorte eller forventede endelige totaludgift samt omfanget af evt. fordyrelser eller forsinkelser ift. oprindeligt forudsat.

Angivelsen af ” - ” i *tabel 1* betyder, at projektet ikke har været fordyret eller forsinket. Angivelsen af ” - ” i *tabel 2* betyder, at projektet ikke forventes fordyret eller forsinket.

Afgrænsningen tager udgangspunkt i Budgetvejledningens definition af it-, bygge- og anlægsprojekter. Der er ikke medtaget fortrolige projekter, ligesom projekter fra statslige selvejende institutioner ikke indgår i oversigten.

**Tabel 1**  
**Oversigt over afsluttede statslige it-, bygge-, og anlægsprojekter med en endelig totaludgift på 70 mio. kr. eller derover i 2014-2023**

Projektitel	Bygge/anlæg/it	Oprindelig totaludgift (mio. kr. ekskl. interne statslige renter)	Endelig totaludgift (mio. kr. ekskl. interne statslige renter)	Fordyrelse (mio. kr.)	Forsinkelse (måneder/år)
<b>§ 7. Finansministeriet</b>					
Statens Budgetsystem (SBS)	It	68,5 (2020-pl)	94,1 (2020-pl)	25,6 (2020-pl)	19
Statens HR	It	49,4 (2020-pl)	110,0 (2020-pl)	60,6 (2020-pl)	21
<b>§ 9. Skatteministeriet</b>					
eKapital	It	67,2 (2015-pl)	148,5 (2019-pl)	77,9 (2019-pl)	15
Nyt inddrivelsessystem (ICI)	It	1.036,9 (2016-pl)	1.121,2 (2021-pl)	13,0 (2021-pl)	26
<b>§ 11. Justitsministeriet</b>					
Storstrøm fængsel	Bygge	1.370,0 (2023-pl)	1.329,4 (2023-pl)	-	16
Anstalten i Nuuk	Bygge	450,5 (2023-pl)	510,5 (2023-pl)	60,0 (2023-pl)	48
Vestre Fængsel	Bygge	-	153,6 (2023-pl)	Kan ikke opgøres	23
42 Nye pladser i Søbysøgård	Bygge	-	159,7 (2023-pl)	Kan ikke opgøres	6
OMS-projektet	It	223,4 (2023-pl)	21,3 (løbende pl)	Kan ikke opgøres	-
NyX	It	-	72,8 (løbende pl)	Kan ikke opgøres	-

<b>§ 12. Forsvarsministeriet</b>						
Restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder, etape 2	Bygge/anlæg	373,7 (2021-pl)	529,6 (2021-pl)	155,9 (2021-pl)	59	
It-projekt 'Tidsstyring'	It	102,8 (2018-pl)	107,2 (2018-pl)	4,4 (2018-pl)	-	
Modernisering af mandskabs- og materiefaciliteter på Hærens kaserne, fase 1	Bygge/anlæg	308,6 (2021-pl)	280,3 (2021-pl)	-	9	
Forebyggende foranstaltninger på Kastellet	Anlæg	72,1 (2018-pl)	141,1 (2018-pl)	69,0 (2018-pl)	36	
Grønne etableringer på Almegårds og Aalborg Kaserne	Bygge/anlæg	225,9 (2022-pl)	231,9 (2022-pl)	6,0 (2022-pl)	72	
Flådestation Frederikshavn – renovering og opgradering	Bygge/anlæg	311,0 (2018-pl)	282,4 (2018-pl)	-	-	
<b>§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet</b>						
Sundhedsdataprogrammet	It	265,8 (2023-pl)	342,5 (2023-pl)	76,6 (2023-pl)	36	
Veterinærbygningen på Statens Serum Institut	Bygge	142,1 (2023-pl)	164,1 (2023-pl)	22,0 (2023-pl)	12	
<b>§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet</b>						
SU-modernisering	It	347,1 (2021-pl)	97,5 (2023-pl)	-	-	
Kopernikus-programmet	It	-	118,3 (2021-pl)	-	-	
<b>§ 21. Kulturministeriet</b>						
Nyborg Slot – etape 1-3	Anlæg	270,0 (2015-pl)	133,3 (2021-pl)	-	24	
Fællesmagasin for Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet	Anlæg	350,0 (2018-pl)	349,0 (2022-pl)	-	3	
Frihedsmuseet	Anlæg	93,7 (2014-pl)	105,4 (2020-pl)	1,0 (2020-pl)	13	
Statens Museum for Kunst: Køllings- ventilations- og varmesystem	Anlæg	88,4 (2015-pl)	84,8 (2018-pl)	-	7	
Ordrupgaard: Projekt Himmelhaven	Anlæg	102,7 (2016-pl)	133,8 (2021-pl)	23,3 (2021-pl)	21	
<b>§ 24. Fødevareministeriet</b>						
CAP 2020 IT Fundament	It	67,3 (2019-pl)	79,3 (2019-pl)	12,0 (2019-pl)	12	
Fiskerikontrolskib	Bygge	178,7 (2022-pl)	183,0 (2022-pl)	4,3 (2022-pl)	2	
<b>§ 25. Digitaliserings- og ligestillingsministeriet</b>						
Grunddataprogrammet	It	496,2 (2020-pl)	616,7 (2020-pl)	120,5 (2020-pl)	34	
MitID	It	468,5 (2023-pl)	378,9 (2023-pl)	-	35	
Næste generation Digital Post	It	247,1 (2023-pl)	358,1 (2023-pl)	111,0 (2023-pl)	22	
<b>§ 28. Transportministeriet</b>						
Kronprinsesse Marys Bro	Anlæg	657,5 (2015-pl)	651,2 (2015-pl)	-	-	
Syd om Regstrup (Skovvejen ved Kalundborg)	Anlæg	426,1 (2015-pl)	331,6 (2015-pl)	-	-	
Udvidelse af E45 Aarhus S til Skanderborg S	Anlæg	519,0 (2017-pl)	286,7 (2017-pl)	-	-	
Haderup Omfartsvej	Anlæg	281,0 (2017-pl)	173,4 (2017-pl)	-	-	
Udvidelse af Vestfynske Motorvej, Nr. Aaby-Odense V	Anlæg	2.400,0 (2018-pl)	-*	-	-	
AMIS	It	104,1 (2020-pl)	-*	-	-	
Niels Bohr Bygning	Bygge	1.631,8 (2013-pl)	-*	Forventes fordyret	6 år	
SDU SUND	Bygge	1.605,1 (2019-pl)	-*	Forventes fordyret	1 år	
AAU SUND	Bygge	697,1 (2019-pl)	-*	-	-	
Ny undervisningsbygning (Syddansk Universitet)	Bygge	135,2 (2014-pl)	126,5 (2014-pl)	-	-	
Genopretnings-, renoverings- og energioptimeringsarbejder på Københavns Politigård	Bygge	178,7 (2014-pl)	169,1 (2014-pl)	-	-	
Køb og ombygning af Augustenborg Slot	Bygge	167,4 (2016-pl)	140,1 (2016-pl)	-	-	
Laboratoriegenopretning på Panum, Københavns Universitet	Bygge	247,3 (2015-pl)	257,7 (2015-pl)	10,4 (2015-pl)	1 år	

Ny politistation i Torshavn	Bygge	138,0 (2018-pl)	163,2 (2018-pl)	25,2 (2018-pl)	1 år
Politiets Uddannelsescenter Vest	Bygge	552,0 (2018-pl)	402,1 (2018-pl)	-	-
Arkitektskolen Aarhus (NEW AARCH)	Bygge	338,8 (2018-pl)	288,5 (2018-pl)	-	-
Samlokalisering med UC-Syd, Syddansk Universitet	Bygge	161,3 (2019-pl)	-*	-	-
Ombygning af Østre Skole i Holbæk	Bygge	125,3 (2019-pl)	136,9 (2019-pl)	11,6 (2019-pl)	1 år
Etablering af særskilt sikret retsbygning ved Vestre Fængsel (fortroligt)	Bygge	124,6 (2019-pl)	-*	Forventes fordyret	1 år
Skatteforvaltningen i Aarhus	Bygge	110,9 (2019-pl)	-*	-	-
Skatteforvaltningen i Høje-Taastrup	Bygge	210,3 (2021-pl)	-*	-	-
Science & Innovation Hub, Aalborg Universitet	Bygge	247,7 (2019-pl)	-*	-	-
Ombygning af Strandgade 29, København	Bygge	141,1 (2020-pl)	149,0 (2020-pl)	7,9 (2019-pl)	-
Ombygning af Sankt Kjelds Gård (SKG)	Bygge	252,4 (2020-pl)	-*	Forventes fordyret	1 år
SDU, MMMI – Udvidelse af det eksisterende MMMI	Bygge	141,9 (2021-pl)	-*	-	-
Modernisering af Amagerfælled Vej 56, Domstolsstyrelsen	Bygge	111,4 (2022-pl)	-*	-	-
Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg	Anlæg	174,7 (2015-pl)	204,4 (2016-pl)	29,7	2 år
Elektrificering af strækningen Køge Nord-Næstved	Anlæg	660,8 (2021-pl)	623,7 (2020-pl)	-	1 år
Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg	Anlæg	377,8 (2018-pl)	502,4 (2021-pl)	124,6	-
Internet i tog (master)	Anlæg	105,7 (2020-pl)	105,7 (2021-pl)	-	1 år
Ny bane til Aalborg Lufthavn	Anlæg	303,3 (2023-pl)	-*	-	1 år

Anm.: § 9. Skatteministeriet: Totaludgiften for eKapital er angivet inkl. statslige renter.

§ 11. Justitsministeriet: Vestre Fængsel og Søbysøgård er en del af den samme flerårssafte (Aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016) og har sammen med andre matrikler fået 310,0 mio. kr. (404,8 mio. kr. i 2023-pl), hvorfor det derfor ikke er muligt at opdele på de oprindelige totaludgifter. Der har i perioden været to it-projekter på Justitsministeriets område (OMS og NyX), der var budgetteret til over 70 mio. kr. Begge it-projekter er nedslukkede og endte ikke ud i hverken fordyrelse eller forsinkelse i forhold til den samlede projektplan.

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet: Kopernikusprogrammet blev nedslukket inden, at det blev forelagt Folketingets Finansudvalg.

§ 21. Kulturministeriet: Frihedsmusset og Nyborg Slot etape 1-3 er delvist eksternt finansieret. For Nyborg Slot Etape 1-3 bemærkes det, at det oprindelige projekt bestod af fem etaper, hvoraf kun de tre første blev gennemført på grund af udefrakommende omstændigheder. I denne reducerede form blev projektet afleveret i 2021. Fællesmagasin for Det Kgl. Bibliotek blev afleveret til bruger i marts 2022, hvorfor dette tidspunkt opfattes som afslutningsdato. Der udestår dog endnu enkelte udvendige jordarbejder. For Frihedsmuseet, Statens Museum for Kunst: Kolings- ventilations- og varmesystem samt Ordrupgaard: Projekt Himmelhaven bemærkes det, at der pågår en tvist. Det angivne beløb er angivet uden de eventuelle udestående udgifter, hvorfor den endelige totaludgift kan variere. Ordrupgaard: Projekt Himmelhaven er fuldt ud fondsfinansieret, og forøgelsen af projektets totaløkonomi blev finansieret af fondsmidler.

§ 25. Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet: Der har undervejs været ændringer i scope for it-projektet MitID, hvorfor den oprindelige- og endelig totaludgift er svært sammenlignelige.

§ 28. Transportministeriet: Projekterne på Transportministeriets område er ibrugtaget, og betragtes dermed som afsluttede. \* For nogle projekter udestår der tvister eller visse restarbejder mv., hvorfor den endelige totaludgift ikke kan opgøres endnu. Hvor det er kendt, er det angivet, om der forventes en fordyrelse. F.sva. ombygning af Sankt Kjelds Gård er projektet næsten afsluttet. Totalentreprenøren har fremsendt en række krav og Bygningsstyrelsen har en række modkrav. Udfaldet af den tvist kan have betydning for, hvorvidt totalbudgettet overskrides. Overskridelsen forventes holdt inden for forelæggelsesgrænsen. Det bemærkes, at pl-niveauet på fordyrelsen på projekterne opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg og niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg ikke kan opgøres retvisende. Endvidere kan forsinkelser på Transportministeriets område ikke opgøres retvisende i måneder, hvorfor de er opgjort i år.

Tabel 2

Oversigt over igangværende statslige it-, bygge-, og anlægsprojekter med en endelig totaludgift på 70 mio. kr. eller derover i 2014-2023 (mio. kr.)

Projektitel	Bygge/anlæg/it	Oprindelig totaludgift (ekskl. interne statslige renter)	Forventet endelig totaludgift (ekskl. interne statslige renter)	Forventet fordyrelse (mio. kr.)	Forventet forsinkelse (måneder/år)
<b>§ 7. Finansministeriet</b>					
Modernisering af SB/SKS	It	78,6 (2023-pl)	107,8 (2023-pl)	29,2 (2023-pl)	-
<b>§ 8. Erhvervsministeriet</b>					
MitUdbud	It	121,9 (2023-pl)	111,9 (2023-pl)	-	-
<b>§11. Justitsministeriet</b>					
Straffe- og skifteprogrammet	It	604,6 (2021-pl)	604,6 (2021-pl)	-	-
DAM/POLmedia	It	94,8 (2023-pl)	245,4 (2023-pl)	150,8 (2023-pl)	42
POL-DISP	It	332,2 (2023-pl)	422,3 (2023-pl)	89,5 (2023-pl)	36
Indberetning til SIS	It	84,0 (2023-pl)	115,5 (2023-pl)	31,5 (2023-pl)	26
Smart Borders	It	225,1 (2023-pl)		Forventes fordyret	Forventes forsinket
ATK-vogne	Anlæg	103,6 (2023-pl)	103,6 (2023-pl)	-	3
ANPG-kameraer	Anlæg	100,8 (2023-pl)	100,8 (2023-pl)	-	6
<b>§ 12. Forsvarsministeriet</b>					
Modernisering af mandskabs- og materiefaciliteter på Hærens kaserne, fase 2	Bygge/anlæg	684,1 (2019-pl)	684,1 (2019-pl)	-	-
Modernisering af Hærens materiel- og mandskabsfaciliteter (MHMM) fase 3	Bygge/anlæg	489,8 (2023-pl)	589,6 (2023-pl)	99,8 (2023-pl)	12
Restaurering af Lakajgårdsanlægget	Bygge	131,2 (2022-pl)	202,3 (2022-pl)	71,1 (2022-pl)	-
F-35-faciliteter på Flyvestation Skrydstrup	Bygge/anlæg	1.084,4 (2023-pl)	1.351,4 (2023-pl)	267,0 (2023-pl)	12
Forberedende byggemodning ifm. faciliteter til F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup	Bygge/anlæg	190,7 (2024-pl)	200,1 (2024-pl)	9,4 (2024-pl)	48
<b>§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet</b>					
Øget brug af biometri til fastlæggelse af udlændinges identitet	It	55,0 (2019-pl)	88,3 (2023-pl)	28,6 (2023-pl)	22
<b>§ 17. Beskæftigelsesministeriet</b>					
Modernisering af Arbejdstilsynets it-systemlandskab	It	97,7 (2022-pl)	97,7 (2022-pl)	-	-
Systemmodernisering af tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen	It	145,0 (2022-pl)	145,0 (2022-pl)	-	-
<b>§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet</b>					
esas	It	170,9 (2016-pl)		Kan for nuværende ikke opgøres	Kan for nuværende ikke opgøres
European Spallation Source	Anlæg	2.068,5 (2015-pl)		Kan for nuværende ikke opgøres	Kan for nuværende ikke opgøres
<b>§ 21. Kulturministeriet</b>					
Frederiksborg Slot: Restaurering og genopretning af Marmorgalleriet	Anlæg	87,6 (2019-pl)		Forventes fordyret	-
Det Kgl. Teater: Børneuniverset i Stærekassen	Anlæg	122,2 (2022-pl)	144,0 (2024-pl)	-	4

<b>§ 23. Miljøministeriet</b>					
Sediment Esbjerg Havn (2015-2025)	Bygge/anlæg	224,7 (2015-pl)	224,7 (2015-pl)	-	-
Naturgenopretning af Søborg Sø	Bygge/anlæg	92,8 (2017-pl)	122,5 (2023-pl)	30,3 (2023-pl)	30
LIFE-projekt – Nature Man	Bygge/anlæg	130,1 (2017-pl)	130,1 (2023-pl)	-	-
LIFE-projekt – 4forest – Forest Fit for Future	Bygge/anlæg	98,3 (2019-pl)	98,3 (2023-pl)	-	-
<b>§ 24. Fødevareministeriet</b>					
CAP 2020 IT Regelimplementering	It	280,5 (2021-pl)	280,5 (2021-pl)	-	-
<b>§ 25. Digitaliserings- og ligestillingsministeriet</b>					
NemLog-in3	It	163,0 (2016-pl)		Kan for nuværende ikke opgøres	38
<b>§ 28. Transportministeriet</b>					
Storstrømsbroen	Anlæg	4.163,8 (2015-pl)		-	-
Udbygning af Rute 11 ved Ribe (Ribe Omfartsvej)	Anlæg	186,6 (2016-pl)		-	-
Kalundborgmotorvejens 3. etape	Anlæg	1.844,4 (2022-pl)		-	-
Udbygning af E45/E20 Nord om Kolding	Anlæg	550,0 (2022-pl)		-	-
Udbygning af E45, Vejle (Hornstrup)-Skanderborg S	Anlæg	3.293,6 (2022-pl)		-	-
Udbygning af E45, Aarhus S-Aarhus N	Anlæg	2.198,0 (2022-pl)		-	-
Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Aarhus N-Randers N	Anlæg	225,9 (2022-pl)		-	-
Udvidelse af Hillerødmotorvejen forlængelse til motorvej	Anlæg	860,6 (2022-pl)		-	-
Opgradering til 2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen	Anlæg	216,5 (2022-pl)		-	-
Ny jernbane over Vestfyn	Anlæg	4.863,7 (2022-pl)		-	-
Nyt Statens Naturhistoriske Museum	Bygge	1.189,4 (2019-pl)		-	-
Krydsombygning TSA 1 Hasselager V	Anlæg	113,0 (2022-pl)		-	-
Ombygning Universitetsboulevard/Hadsund LDV. (samleprojekt)	Anlæg	177,0 (2022-pl)		-	-
Udvidelse til 4 spor af Roskildevej/Overdrevsvejen, Hillerød	Anlæg	84,2 (2023-pl)		-	-
Etablering af støjskærm ved Brædebæk, Rudersdal	Anlæg	73,7 (2023-pl)		-	-
Renovering af laboratorium på Risø, Danmarks Tekniske Universitet	Bygge	299,9 (2016-pl)		-	Forventes forsinket
Genopretning af Bartholin-komplekset, Aarhus Universitet	Bygge	416,3 (2020-pl)		-	Forventes forsinket
Kontorknudepunkt, Lerchesgade 35 (fortroligt)	Bygge	811,4 (2021-pl)		-	-
RUC Pergola	Bygge	430,4 (2023-pl)		-	-
Elektrificering af Aarhus- Lindholm	Anlæg	2.857,8 (2023-pl)		-	Forventes forsinket
Kapacitetsudvidelse Aalborg-Hjørring (Ramme til godstrafik i Nordjylland)	Anlæg	125,7 (2023-pl)		-	Forventes forsinket
Elektrificering Fredericia-Aarhus	Anlæg	2.558,1 (2023-pl)		-	Forventes forsinket
Elektrificering Roskilde-Kalundborg	Anlæg	1.240,3 (2023-pl)		-	Forventes forsinket
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg	Anlæg	436,6 (2023-pl)		-	Forventes forsinket
Hastighedsopgradering Aarhus-Langå	Anlæg	606,3 (2023-pl)		-	Forventes forsinket
Hastighedsopgradering Ringsted-Odense	Anlæg	542,5 (2023-pl)		-	Forventes forsinket
Elektrificering Kørestrøm	Anlæg	850,6 (2023-pl)		-	Forventes forsinket
Fremtidssikring af Aarhus H	Anlæg	1.045,7 (2023-pl)		-	-

Flytning af Herlev Station	Anlæg	200,2 (2023-pl)	-	-	
Vendespor ved Carlsberg	Anlæg	178,4 (2023-pl)	-	-	Forventes forsinket
Opgradering af Hillerød Station	Anlæg	361,5 (2023-pl)	-	-	Forventes forsinket
6GHz-frekvensbånd på S-banen	Anlæg	108,3 (2023-pl)	-	-	Kan for nu-værende ikke opgøres
Hastighedsopgradering S-banen	Anlæg	357,1 (2023-pl)	-	-	
Implementering af SAP S/4HANA	It	190,7 (2023-pl)	-	-	
<b>§ 29. Klima- Energi- og Forsyningsministeriet</b>					
Udvikling og drift af moderniseret Datafordeler	It	129,0 (2023-pl)	140,5 (2023-pl)	11,5 (2023-pl)	15

Anm.: § 11. Justitsministeriet: Der udestår et søgende aktstykke for Smart Borders-projektet som har afventet, at EU-Kommissionen udmeldte en revideret tidsplan for idriftsættelse af EES og ETIAS. EU-kommissionen udmeldte i februar 2024 forventede idriftsættelsestidspunkter ("target dates") for EES til oktober 2024, mens ETIAS forventes idriftsat ca. seks måneder senere. På baggrund af ovenstående udmelding er det forventningen, at der skal udarbejdes et søgende aktstykke vedr. Smart Borders-projektet.

§ 12. Forsvarsministeriet: Der er konstateret en yderligere forsinkelse på 12 måneder på Forberedende byggemodning ifm. faciliteter til F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup i tillæg til forsinkelsen anført i O-brev til Finansudvalget af den 10. februar 2022. Forsinkelsen vedrører udgifter til totalrådgivning, bygherrerådgivning samt byggeledelse og vil blive redegjort for i kommende O-brev til Finansudvalget.

§ 21. Kulturministeriet: Det Kgl. Teater: Børneuniverset i Størekassen er fuldt finansieret af Realdania. Donationen på 122,2 mio. kr. (2022-pl) blev givet i 2022. Realdania har i 2023 opregnet bevillingen med 20 pct. til 144,0 mio. kr. for at imødegå inflation og prisstigninger. På den baggrund angives det ikke som værende en fordyrelse.

§ 25. Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet: Der har undervejs været ændringer i scope for it-projektet NemLog-in3, hvorfor den oprindelige- og endelig totaludgift er svært sammenlignelige.