



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
28. oktober 2025

J nr. 2025-476

Akt-id 580678

Orientering om godkendelse af Energinets tillægsansøgninger

Det fremgår af Energistyrelsens notat om tilsyn med Energinets prognosejustering af anlægsp porteføljen i august 2024, sendt til KEF-udvalget juni 2025, at Energistyrelsen "har indkaldt otte projekter til fornyet godkendelse, hvortil Energinet udarbejder tillægsansøgninger til deres godkendte §4 ansøgninger. KEF-udvalget vil blive orienteret om tillægsansøgningerne på to af de otte projekter, da de ligger over grænsen på 1 mia."

Jeg skal for god ordens skyld oplyse, at jeg pr. d.d. har godkendt fem af de otte tillægsansøgninger. Disse har alle et budget, der ikke overstiger 1 mia. kr. Det drejer sig om hhv.:

- *400 kV Endrup tilslutninger PtX 3P* (budget ændret fra 102 mio. kr. til 190 mio. kr., forventet idriftsættelse ændret fra juni 2025 til 4. kvartal 2028).
- *150 kV Odense Vest St NUP* (budget ændret fra 53 mio. kr. til 205 mio. kr., forventet idriftsættelse ændret fra august 2022 til december 2027).
- *Forskønnelsesprojekt Kongernes Nordsjælland* (budget ændret fra 312 mio. kr. til 537 mio. kr., forventet idriftsættelse ændret fra september 2026 til oktober 2027)
- *150 kV Kværndrup St NUP* (budget ændret fra 93 mio. kr. til 207 mio. kr., forventet idriftsættelse ændret fra august 2027 til november 2030).
- *400/132 kV Ørslev under Skoven St NUP* (budget ændret fra 230 mio. kr. til 355 mio. kr., forventet idriftsættelse ændret fra december 2026 til marts 2031).

Energistyrelsen har indkaldt ovenstående projekter til fornyet godkendelse baseret på en konkret vurdering, hvor der bliver lagt vægt på, om projekterne afviger væsentligt i økonomi og/eller tid samt om projektet indeholder væsentlige scope-ændringer. Folketinget er tidligere orienteret om Energinets prognosejustering, hvorfor der ikke er tale om nye forsinkelser eller fordyrelser ift. denne. I projekterne forekommer også tekniske ændringer af mindre omfang.

Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



Status for de resterende tre projekter til fornyet godkendelse fremgår herunder:

- *132 kV Lolland og Sydsjælland fase 3+4* forventer jeg at behandle senest ultimo 2025. KEF orienteres, da projektet ligger over grænsen på 1 mia. kr.
- *Fremtidssikring af eltransmissionsnettet i Midt- og Vestjylland* forventer jeg at behandle senest ultimo 2025. KEF orienteres, da projektet ligger over grænsen på 1 mia. kr.
- *VE i Nordjylland – Vest-NVV* forventes godkendt ultimo 2026. At den forventede godkendelse ligger sent skyldes, at Energinet afventer myndighedsgodkendelser, herunder for miljø.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard