



Afgjort den 25. april 2019

## 122

**Kulturministeriet.** København, den 5. april 2019.

- a Kulturministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til, at et anlægsprojekt vedrørende Fasangården i Frederiksberg Have færdiggøres med en forhøjet totaludgift på samlet 29,4 mio. kr. Udgiften er 7,8 mio. kr. højere end totaludgiften optaget på finansloven for 2019.

Merudgiften afholdes af den opførte bevilling under § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed.

- b Slots- og Kulturstyrelsen igangsatte en restaurering af Fasangården i Frederiksberg Have i 2018 med et forventet budget på 21,6 mio. kr. (2019-pl).

Slots- og Kulturstyrelsen har efter igangsættelsen af restaureringen konstateret et langt større omfang af råd og svamp end først antaget, hvilket har medført merudgifter på 6,0 mio. kr.

Ydermere har en forlænget byggeperiode på grund af råd og svamp samt manglende opfølgning fra rådgiveren medført merudgifter på i alt 1,8 mio. kr.

Projektets samlede fordyrelse udgør således 7,8 mio. kr., hvilket også fremgår af *tabel 1*.

*Tabel 1 – Det reviderede udgiftsfløb fordelt på år*

§ 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (mio. kr., 2019-pl)	Finansloven for 2019	Justeret projekt	Difference
Finansår 2016	0,2	0,2	0,0
Finansår 2017	1,4	1,4	0,0
Finansår 2018	9,1	9,7	0,6
Finansår 2019	10,9	16,4	5,5
Finansår 2020	0,0	1,7	1,7

<b>I alt</b>	<b>21,6</b>	<b>29,4</b>	<b>7,8</b>
--------------	-------------	-------------	------------

Kontrakten med rådgiveren er ophævet som konsekvens af den mangelfulde rådgivning. Projektet vil blive færdiggjort med interne kompetencer i Slots- og Kulturstyrelsen.

Det blev i forbindelse med finansloven for 2018 forventet, at projektet ville være færdiggjort i sommeren 2019. Som følge af det justerede projekt forventes projektet nu færdiggjort primo 2020.

Merudgifterne finansieres af § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed.

Det vurderes, at restaureringen ikke indeholder yderligere byggetekniske risici.

- c Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet projektets totaludgift er forøget med mere end 10 procent, hvorfor fortsættelse af projektet kræver særskilt godkendelse af Finansudvalget, *jf. Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.1.*
- e Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at et anlægsprojekt vedrørende Fasangården i Frederiksberg Have færdiggøres med en forhøjet totaludgift på samlet 29,4 mio. kr. Udgiften er 7,8 mio. kr. højere end totaludgiften optaget på finansloven for 2019. Merudgiften afholdes af den opførte bevilling under § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed.
- På forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 optages et anlægsskema for det justerede anlægsprojekt på § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed.
- f Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 5. april 2019*

METTE BOCK

/ Søren Christoffersen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 25-04-2019