



Afgjort den 28. maj 2025

231

Forsvarsministeriet. København, den 20. maj 2025.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 120,0 mio. kr. (2025-pl.) i 2025 til indkøb af pavilloner i forbindelse med bl.a. renovering af belægningsstuer til værnepligtige på Garderkasernen i Høvelte samt tilsvarende til Dragonkasernen i Holstebro som erstatning for indkvarteringsbygning med skimmeludfordringer. Pavillonerne indkøbes som en etablissemenskapa- cietet mhp. en bred anvendelse i Forsvaret ifm. fremtidige renoveringsprojekter og nybyggeri som følge af implementeringen af forsvarsforliget 2024-2033.

Udgiften i 2025 på 120,0 mio. kr. (2025-pl.) afholdes af den på finansloven for 2025 opførte bevilling på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.

- b. *Projektbeskrivelse*

Forsvarsministeriet forventer i forbindelse med implementeringen af forsvarsforliget 2024-2033 et løbende behov for nybyg og renovering af indkvarteringsfaciliteter til værnepligtige og øvrigt personel. Sådanne projekter skaber et afledt behov for midlertidig og fleksibel indkvarteringskapa- cietet. Derfor vurderer Etablissement- og Terrænkommendoen, at der er behov for at indkøbe en etablissemenskapa- cietet til bred anvendelse i Forsvaret.

Konkret skal en andel af pavillonerne anvendes i 2025 og frem til 2027 til genhusning af vær- nepligtige ifm. renovering af 56 belægningsstuer på Garderkasernen i Høvelte, mens en andel af pavilloner anvendes på Dragonkasernen i Holstebro som midlertidig erstatning for skimmelramt indkvarteringsbygning. Pavillonerne kan sidenhen tages ned og flyttes til etablissementer med behov for midlertidig indkvarteringskapa- cietet. Pavillonerne vil med løbende vedligehold have en forventet levetid på 20-30 år.

Etablissement- og Terrænkommendoen har undersøgt, hvorvidt det er rentabelt at leje pavillonerne frem for at købe dem. Da der løbende vil være behov for at kunne tilvejebringe fleksibel og midlertidig etablissemenskapa- cietet over de kommende år, vurderes det ikke økonomisk rentabelt at leje pavilloner på engangsbasis fra projekt til projekt. Dertil er indkvartering, som Forsvaret har behov for, ikke en del af standardløsningerne for pavilloner, hvorfor de specialfremstilles til Forsvarets behov og krav. Pavillonerne indkøbes på *Rammeaftale vedrørende etablering af samt leje af pavilloner med mulighed for køb af juli 2024.*

Indkøbet af pavillonerne i 2025 forventes at være første etape af flere indkøb. Finansudvalget vil i relevant omfang blive forelagt et særskilt søgende aktstykke, når økonomien og omfanget af de næste pavillonindkøb er afklaret.

Totaludgift

De samlede udgifter til projektet omfatter bygge- og anlægsudgifter på 120,0 mio. kr. inkl. projektreserve. Udgifterne til projektet afholdes i 2025 på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder og påregnes gennemført med følgende afløb:

§ 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (mio. kr., 2025-pl.)	Udgift
Finansåret 2025	120,0
I alt	120,0

Totaludgiften til projektet indeholder udelukkende indkøb af pavilloner samt projektreserve. Der er kun anlægsudgifter forbundet med indkøb af pavilloner.

De samlede udgifter fordeler sig på følgende udgiftskategorier:

§ 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (mio. kr., 2025-pl.)	Udgift
Indkøb af pavilloner	105,0
Rådgivning	3,0
Uforudsete udgifter	2,0
Projektreserve	10,0
I alt	120,0

Udgifterne afholdes inden for Forsvarsministeriets eksisterende økonomiske rammer, herunder afsatte midler under forsvarsforliget 2024-2033 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Risikovurdering

Det er en forudsætning for opsætning af pavillonerne, at der indhentes og opnås byggetilladelse ved hhv. Allerød og Holstebro Kommune. Etablissement- og Terrænkommandoen forventer, at en byggetilladelse kan opnås i 2025 parallelt med levering af pavillonerne. Pavillonerne lever op til byggreglementets krav, hvorfor der ikke forventes at være problemer med at indhente de nødvendige myndighedstilladelser.

Indkøb af pavilloner til Garderkasernen i Holstebro og Dragonkasernen vil være første store leverance på rammeaftalen, hvorfor ETK endnu ikke har konkrete erfaringer med, hvad faktiske udgifter og leveringstider angår. Pavillonerne forventes leveret i 2025 baseret på en vurdering fra leverandøren, som har erfaringer fra lignende opgaver.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, da iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på over 70 mio. kr. kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget iht. budgetvejledningens pkt. 2.8.3.
- d. De nødvendige myndighedsgodkendelser, herunder byggetilladelse, indhentes ved Allerød og Holstebro Kommune.

- e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 120 mio. kr. (2025-pl) i 2025 til indkøb af pavilloner i forbindelse med bl.a. renovering af belægningsstuer til værnepligtige på Garderkasernen i Høvelte samt tilsvarende til Dragonkasernen i Holstebro som erstatning for indkvarteringsbygning med skimmeludfordringer. Pavillonerne indkøbes som en etablissemenskapaletet mhp. en bred anvendelse i Forsvaret ifm. fremtidige renoveringsprojekter og nybyggeri som følge af implementeringen af forsvarsforliget 2024-2033.

Udgiften i 2025 på 120 mio. kr. (2025-pl.) afholdes af den på finansloven for 2025 opførte bevilling på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 20. maj 2025

TROELS LUND POULSEN

/ Jonas From Soelberg

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 28-05-2025