

MS-X-CR-0017/AMK



Til Metroselskabets ejere:
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen
Overborgmester Frank Jensen
Borgmester Simon Aggesen

Fremsendelsesbrev til Ejerorientering – Cityringen nr. 7

./ Bestyrelsen har godkendt vedlagte 'Ejerorientering – Cityring nr. 7 for marts 2019, der hermed fremsendes til selskabets ejere.

I ejerorienteringen har Metroselskabet peget på fire kritiske milepæle i forløbet frem mod åbningen af Cityringen. Opnåelsen af disse milepæle vil løbende reducere risikoen for forsinkelse, men ikke fjerne den, før assessorens og myndighedernes sikkerhedsgodkendelse foreligger, og det endelige tidspunkt for åbningen af Cityringen kan fastlægges. Den første af disse kritiske milepæle, den såkaldte Substantial Completion milepæl, blev opnået i slutningen af oktober. Den næste, Ready for Hand Over (RHO-milepælen), er forudsat opfyldt i slutningen af marts.

Da der er knyttet betydelige sanktioner til RHO-milepælen, såfremt den ikke opnås, har Metroselskabet nøje gennemgået fremdriften både på de fysiske arbejder og på gennemførelsen af tests. På dette grundlag har Metroselskabet meddelt CMT, at kravene til RHO-milepælen endnu ikke er opfyldt.

Denne vurdering er baseret på, at CMT ikke har færdiggjort de forudsatte tests af M&E-systemer, og at dette kan forsinke gennemførelsen af testene på det samlede system. Vurderingen er desuden baseret på, at CMT' udestående fysiske arbejder vil kunne forsinke testkørslen, fordi tunnelerne skal anvendes til transport af materialer i længere tid end forudsat. Den manglende opfyldelse af RHO-milepælen vil således kunne medføre en forsinkelse af Trial Run og dermed også af færdiggørelsen af Cityringen.

Metroselskabet vil i de kommende uger, i samarbejde med de to entreprenører (CMT og ASTS (som netop har skiftet navn til HRSTS)), analysere mulighederne for en optimering af de resterende arbejder. Vurderingen af en eventuel forsinkelse kan således først foretages, når tilrettelæggelsen af de resterende arbejder er aftalt med CMT og HRSTS.

Metroselskabet I/S
Metrovej 5
DK-2300 København S
m.dk

T +45 3311 1700
E m@m.dk

2019-04-10



Imidlertid bliver det, ifølge sagens natur, stadig vanskeligere at indhente forsinkelser på grund af den begrænsede tid, der er tilbage til færdiggørelse af Cityringen.

Overordnet er det Metroselskabets opfattelse, at den manglende opnåelse af RHO-milepælen vil forsinke åbningen af Cityringen med mindre, det viser sig muligt gennem forhandlinger med de to entreprenører at opnå yderligere optimering og koordinering af de resterende arbejder, og at en sådan løsning kan accepteres af den uafhængige assessor. Disse drøftelser/forhandlinger er ikke tilendebragt ved fremsendelsen af ejerorienteringen.

Metroselskabet har hidtil forventet at kunne udmelde et åbningstidspunkt i slutningen af april 2019. Der foreligger dog endnu ikke en færdig analyse af mulighederne for at indhente de resterende arbejder, og herunder en konstatering af, at de resterende arbejder rent faktisk indhentes. Metroselskabet forventer derfor på nuværende tidspunkt at kunne udmelde åbningstidspunktet i juni måned.

Bestyrelsen vil nøje følge fremdriften, ligesom bestyrelsen vil lægge vægt på fortsat at holde ejerne løbende orienteret herom.

Med venlig hilsen


Jørn Neergaard Larsen
Bestyrelsesformand