



MINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 20. maj 2019
J. nr. 2018-5166

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Metroselskabet I/S har i dag fremsendt en orientering vedrørende tidsplanen for færdiggørelsen af Cityringen, der er vedlagt dette brev til Udvalgets orientering.

Af orienteringen fremgår det, at Metroselskabet nu forventer, at Cityringen kan åbnes ultimo september 2019, hvilket indebærer en forsinkelse på to måneder i forhold til den hidtidige forventning om åbning ultimo juli 2019.

Forsinkelsen skyldes at det ikke har været muligt at optimere tidsplanen tilstrækkeligt til at modvirke effekten af, at entreprenøren CMT ikke levede op til den centrale milepæl 'Ready for Hand Over', der forfaldt ultimo marts.

Metroselskabet forventer aktuelt, at forsinkelsen indebærer en fordyrelse af projektet på ca. 165 mio. kr. som følge af tabte passagerindtægter og omkostninger til en forlænget prøvedriftsperiode. Metroselskabet vil selv være i stand til at finansiere fordyrelsen, dels indenfor Cityringens samlede budget, og dels via selskabets generelle reserver.

Metroselskabet forventer at kunne udmelde et præcist åbningstidspunkt i juni måned.

Med venlig hilsen

Ole Birk Olesen