



TRANSPORTMINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 31. juli 2019
J. nr. 2018-5166

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

På kvartalsmødet i juni 2018 aftaltes det med ejerne, at Metroselskabet I/S fra september 2018 skal fremsende en månedlig status på Cityringens fremdrift. Denne status skal give ejerne mulighed for at følge fremdriften på de mest tidskritiske områder i byggeriets sidste periode frem til åbningen.

Vedlagt er til Udvalgets orientering således den seneste månedlige ejerorientering om Cityringens fremdrift.

Af orienteringen fremgår det, at der primært udestår udbedring af fejl og mangler på de fysiske arbejder (AF-arbejderne og M&E-arbejderne) samt tests af en række tekniske systemers funktionalitet, som er omfattende grundet projektets størrelse. Entreprenøren (CMT) mener ikke, at medvirken til disse tests indgår i kontrakten. Metroselskabet har derfor været nødsaget til at overtage opgaven med bistand fra ekstern ekspertise. Selskabet forventer dog, at disse tests samlet set kan gennemføres indenfor rammerne af tidsplanen.

Det er derfor fortsat Metroselskabets forventning, at Cityringen kan åbne 29. september 2019. Dette forudsætter dog, at kvaliteten af entreprenørernes grundlag for sikkerhedsgodkendelsen gør det muligt for myndighederne at godkende inden for tidsfristen.

Med venlig hilsen

Benny Engelbrecht