



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
18. december 2019

J nr. 2019 - 3080

Orientering om Energinets budgetoverskridelse i projekt Københavns Forsyning og Reinvestering del 1

Jeg skal hermed orientere udvalget om en budgetoverskridelse i projektet "Københavns Forsyning og Reinvestering del 1".

Projektet omhandler reinvestering i 132 kV-transmissionsnettet i København og etablering af ny 132 kV-kabelforbindelse mellem Avedøreværket og Amager Koblingsstation, hvilket blev godkendt af den tidligere klima-, energi- og forsyningsminister den 19. december 2017. Udvalget blev orienteret om godkendelsen samme dag, *jf. EFK Alm. del Bilag 96 (2017-2018)*.

Godkendelsen blev på daværende tidspunkt givet på baggrund af et budget på 450 mio. kr. i faste 2017-priser. Inklusiv risikotillæg, reserver og byggerenter har Energinet oplyst, at det samlede anlægsbudget er på 493 mio. kr. i faste 2017-priser (573,5 mio. kr. i løbende priser).

Energinet har sidenhen haft budgetoverskridelser på projektet. Energinet orienterede den 18. oktober 2018 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om en budgetoverskridelse på 55,6 mio. kr., og senest den 16. september 2019 om en budgetoverskridelse på 228 mio. kr. Der er således tale om en samlet budgetoverskridelse på 283,5 mio. kr., *jf. tabel 1*.

Tabel 1. Oversigt over budgetstigninger, mio. kr. i løbende priser	
Budget, august 2018	573,5
Orientering om budgetstigning 18. okt. 2018	55,6
Orientering om budgetstigning 16. sep. 2019	228
Samlet budgetprognose, oktober 2019	857

Energinet har orienteret om, at budgetoverskridelsen primært skyldes forhold vedrørende nedgravningen af kabler i tætbebyggede områder i Københavnsområdet, der er blevet væsentlig dyrere end forudsat. Energinet har forud for budgetfastsættelsen ellers indhentet ekstern ekspertise til at vurdere omkostningerne til at grave kabler i jorden i Københavnsområdet.

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2809
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/2



Det er Energistyrelsens faglige vurdering, at baggrunden for budgetoverskridelsen er rimelig, da der ikke har været større kabelprojekter i København i mange år, og Energinet derfor ikke har haft forudgående erfaring at trække på. Energistyrelsen vurderer, at Energinet har gjort, hvad der var muligt for at opstille et retvisende budget, herunder indhentet tredjepartsvurdering.

Energinets monopolaktiviteter er i dag underlagt hvile-i-sig-selv regulering, der bl.a. giver Energinet mulighed for at overvælte budgetoverskridelsen i projektet "Københavns Forsyning og Reinvestering del 1" i priserne hos forbrugerne og virksomhederne via nettarifferne.

Det er også en af årsagerne til, at der i maj 2018 blev indgået en bred politisk aftale mellem daværende VLAK-regering, S, DF, RV og SF om en fremtidssikret økonomisk regulering af Energinet, hvilket forventes udmøntet ved lovforslag Feb II 2020. Med den nye regulering vil Energinet overgå til indtægtsrammeregulering, hvor eventuelle budgetoverskridelser skal afholdes af Energinet inden for Energinets indtægtsramme. Det giver bedre forbrugerbeskyttelse og incitament til at være effektiv.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen