



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

**Dato**  
16. september 2022

**J nr.** 2022-2652

## Orientering om revideret budget for projekt for gasledning til Lolland-Falster

Til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets orientering oversendes hermed en orientering om et revideret budget for gasledningen til Lolland-Falster. Det reviderede budget fra september 2022 omfatter etablering af hele gasledningen fra Everdrup på Sydsjælland til Nakskov på Lolland.

Energinet har nu modtaget tilbud på de væsentligste dele af anlægsprojektet i form af etablering af landleddning og bæltkrydsninger til en markant højere pris end forudsat i det reviderede budget. Evida modtager først i oktober 2022 tilbud på deres del af den store entrepris for landleddningen.

Energinet oplyser, at en revurdering af projektets økonomi viser behov for en samlet budgetforøgelse på i alt 409 mio. kr. for det totale anlægsprojekt, fordelt på 248 mio. kr. til Energinets del, og 162 mio. kr. på Evidas del af projektet, forudsat at Evida modtager entreprenørtilbud på samme niveau som Energinet. Det totale anlægsprojekt for projektet forventes på den baggrund at stige fra senest reviderede budget (december 2021) på 1.046 mio. kr. til 1.455 mio. kr. Det bemærkes, at budgetstigningen pt. ikke har fundet sted for Evidas del af gasledningen, og at en eventuel kommende budgetstigning for Evidas del endnu ikke er godkendt af Evidas bestyrelse.

På nuværende tidspunkt er den opjusterede prognose bedste estimat for anlægsomkostningen under den forudsætning, at der ikke kommer ekstraordinære store uforudsete hændelser eller øvrige fordyrelser, bl.a. som følge af krav om ekstraarbejder, forsinkelser, prisjusteringer fra leverandører eller udfordringer med fx underboringerne. Der er i den opjusterede prognose indeholdt en projektereserve på 129 mio. kr. med henblik på at kunne modstå et rimeligt niveau af uforudsete hændelser og fordyrelser.

Jeg vender løbende tilbage til udvalget omkring budgettet for gasledningen, herunder ved endeligt revideret budget fra Evida.

**Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20  
1060 København K

T: +45 3392 2800  
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



Med venlig hilsen

Dan Jørgensen