



Notat om fremrykning af Park 2 (Hesselø) fra EA18 til 2027

Center

Center for strategisk kommunikation og Ledelsesbetjening

Kontor

Kontor for tværgående politik

Dato

12. marts 2024

J nr. 2024 - 1084

/ PEKEM

Tidsplan

I juni 2021 blev udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark sat på pause efter fund af blød bund på havbunden. Med *Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022* blev parken omplaceret til området syd for Hesselø mhp. realisering i 2029 i stedet for 2027. Med *Tillægsaftale om udbudsrammer for 6 GW havvind og Energjø Bornholm* af 30. maj 2023, blev de konkrete udbudsbetingelser for parken aftalt. Havvindmølleparken forventes udbudt i foråret 2024 med forventet budfrist i 2025. Som aftalekredsen er informeret om, er etableringsfristen i 2029 genstand for dialog med markedet med henblik på at vurdere hensigtsmæssigheden heraf set i lyset af de risici, der knytter sig til den specifikke placering.

Udgiftsprofil

Der er ikke aftalt udgifter ifm. *Klimaaftale for energi og industri mv. 2020*.

Risici

Placeringen vurderes af markedet at indeholde risici for forsinkelse som følge af bundforhold og ilandføringsforhold.

Afvigelser og årsager i forhold til det forudsatte i aftalen

Parken er jf. *Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022* omplaceret til området syd for Hesselø mhp. realisering i 2029 i stedet for 2027.