

**379**

**Uddannelses- og Forskningsministeriet.** København, den 19. september 2022.

- a. Uddannelses- og Forskningsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om de samlede udgifter til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles renovering af ejendommen Niels Bohrs Allé 1 i Odense og opførelse af en tilbygning hertil, da projektsummen, som fremgår af aktstykket om projektet, er overskredet med 67,3 mio. kr. (2022-priser).
- b. Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) fik ved Akt B af 27. november 2014 Finansudvalgets tilslutning til, at UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (daværende Professionshøjskolen University College Lillebælt, herefter UCL) kunne renovere Niels Bohrs Allé 1 i Odense samt opføre en tilbygning hertil med en samlet forventet projektsum på 336,8 mio. kr. (2022-priser).

Byggeriet er afsluttet, og UCL tog bygningerne i brug etapevis fra august 2016 til januar 2017.

Jf. fortrolig orientering fremsendt til Finansudvalget den 9. januar 2019 om status på projektet har UCL i forbindelse med byggeriet været part i en række sager med bl.a. totalrådgiveren og hovedentreprenøren på ombygningen. Disse sager er nu afsluttet, og UCL's faktiske etableringsudgifter kan derfor opgøres endeligt.

UCL's faktiske etableringsudgifter for projektet udgør 404,1 mio. kr. (2022-priser), og der er dermed tale om en fordyrelse på 67,3 mio. kr. (20 pct.) i forhold til den forventede projektsum oplyst i Akt B af 27. november 2014. Fordyrelsen afspejler væsentligst, at der under renoveringsarbejdet på Niels Bohrs Allé 1 blev fundet giftige materialer, blandt andet asbest og zink, hvilket nødvendiggjorde et omfattende saneringsarbejde, der medførte fordyrelser og forsinkelser af projektet. Hertil kommer øvrige mindre fordyrelser i forbindelse med udførelsen af projektet, bl.a. vedrørende gulve og elinstallationer.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 19. september 2022*

JESPER PETERSEN

/ Nicolai Ebsen

Til Finansudvalget.