



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET

Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Orientering om to byggeprojekter på selvejende institutioner, hvor forelæggelsesgrænsen er overskredet

6. juni 2025
Sagsnr.: 25/14514

Børne- og Undervisningsministeriet er i november og oktober 2024 blevet opmærksom på, at to institutioner under ministeriets ressort har iværksat byggeprojekter, hvor udgifterne enten allerede har overskredet eller forventes at ville overskride forelæggelsesgrænsen på 70 mio. kr.

Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

TEC, Technical Education Copenhagen og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er begge statsfinansierede selvejende institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Telefon: +45 33 92 50 00
Mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk

CVR-nr.: 20453044

Institutionerne har bygningsmæssigt selveje og er omfattet af bestemmelserne i Budgetvejledningens punkt 2.11.5.4, der fastsætter, at statsfinansierede selvejende institutioner kan iværksætte bygge- og anlægsprojekter uden forelæggelse for Finansudvalget, hvis det enkelte projekts totaludgift udgør under 70 mio. kr. Det er herudover fastsat i Budgetvejledningen, at Finansudvalget skal orienteres, hvis den samlede totaludgift efter iværksættelsen viser sig at overskride 70 mio. kr.

TEC, Technical Education Copenhagen byggeri

TEC er ved at opføre en undervisningsbygning i Gladsaxe og budgettede i 2023 med en samlet omkostning på projektet på 65 mio. kr. inkl. en pulje til uforudsete udgifter.

Det er imidlertid blevet konstateret, at Hovedstadens Letbane ifm. byggeriet af letbanen i 2022 har skudt et større antal jordankre længere ind på TEC's grund, end der var eksproprieret til. Dette har medført øgede udgifter for TEC til byggerådgivere, ingeniører og prøveboringer.

TEC har rejst et krav mod Hovedstadens Letbane på 5,2 mio. kr., der imidlertid ikke vurderes at dække alle institutionens ekstraomkostninger, ligesom det endnu ikke er afklaret, i hvilket omfang kravet vil blive imødekommet.

Institutionen forventer på nuværende tidspunkt, at de samlede projektomkostninger ved byggeriet, der forventes afsluttet i 2026, vil løbe op i 77,6 mio. kr., hvilket er over forelæggelsesgrænsen på 70,0 mio. kr.

TEC kontaktede i begyndelsen af november 2024 Børne- og Undervisningsministeriet om overskridelsen af forelæggelsesgrænsen.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens' byggeri

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (SOSU F-V-H) besluttede i 2022 at købe en bygning af Fredericia Kommune og International Business College Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa (IBC) på Mosegårdsvej i Fredericia med henblik på at ombygge denne til erstatning for et eksisterende og forholdsvis dyrt lejemål.

Investeringen er delvis finansieret af et etableringstilskud på 45,8 mio. kr., som institutionen fik tilsagn om i 2011 som led i tidligere amtslige institutioners overgang til bygningsselveje. Etableringstilskuddet er oprindeligt bevilget med henblik på, at institutionen på et tidspunkt ville kunne erhverve en ejendom til erstatning for et eksisterende lejemål, hvor uopsigelighedsperioden udløb i 2023.

Institutionen oplyser, at projektet oprindeligt var estimeret til at indebære omkostninger på i alt 68,9 mio. kr., og at budgettet var udarbejdet i samarbejde med entreprenøren med henblik på at nedbringe projektdgifterne. Omkostningerne var således under forelæggelsesgrænsen på 70,0 mio. kr. Frem mod foråret 2025 har institutionen imidlertid fået udført en række ikke-budgetterede ekstraarbejder i forbindelse med byggeriet for i alt 2,4-2,6 mio. kr. Institutionen har sideløbende foretaget besparelser på 1,0 mio. kr. gennem genbrug af eksisterende inventar og udstyr, og forventer derfor at de samlede projektomkostninger løber op i 70,4-70,6 mio. kr., når det endelige byggeregnskab kan udarbejdes.

Institutionen kontaktede i slutningen af oktober 2024 Børne- og Undervisningsministeriet om overskridelsen af forelæggelsesgrænsen på 70 mio. kr.

Ministeriet er af den opfattelse, at institutionen senest i løbet af foråret 2024, hvor omfanget af ekstraarbejder vurderes at have gjort overskridelse af forelæggelsesgrænsen uundgåelig, skulle have henvendt sig til ministeriet med henblik på orientering af Finansudvalget, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.11.5.4.

Præcisering af bestemmelserne over for de regulerede institutioner

Børne- og Undervisningsministeriet har på baggrund af de to sager fundet anledning til at præcisere bestemmelserne i Budgetvejledningens punkt 2.11.5.4 over for de statsfinansierede selvejende institutioner under ministeriets ressort. Ministeriet vil i den forbindelse understrege, at orienteringen af Finansudvalget skal ske snarest muligt efter, at institutionen er

blevet bekendt med, at forelæggelsesgrænsen er overskredet, eller at en sådan overskridelse vurderes at være uundgåelig.

Jeg skal afslutningsvist beklage den lange behandling af sagen i mit ministerium.

Med venlig hilsen

Mattias Tesfaye