

Dato-Årstal på div. storme med oversvømmelse af Sunddraget.

1981 = voldsom oversvømmelse hvor ca. 20 huse havde vand inde.

Mellem 1981 og 1990 var der en række mindre oversvømmelser. (Skrivelse til Thyholm kommune vedhæftet)

27-02 1990 = Kraftig oversvømmelse hvor 15-20 huse led større eller mindre vandskade (et hus havde 35 cm. vand inde)

20-12-1991 = Strandvold gennembrudt. Ca. 35 cm. vand på Skovvej, udfor Skovvej 22. (ukendt antal huse med vand inde, formodentlig kun få)

12 og 13-01-1993, og igen d.23 = Strandvold overskyllet, vand i området, få huse, måske kun 1 hus med vand inde.

29 og 30. januar 2000 = Stormflod anerkendt af stormflodsrådet. (15 cm. vand inde i Skovvej 33A og 35) ukendt antal huse med vand inde.

Januar 2005 = ca.10 huse med vand inde, plus mange træer væltet grundet den bløde oversvømmede jord.

12-13. Januar 2007 = Strandvold overskyllet. Vandet stod op til Skovvej, men ingen huse med vand inde.

20-12-2008 = Kraftig storm og højvande, men ny forstærket strandvold redede os fra oversvømmelse.

4-10 2009 = Kraftig storm og højvande. Kraftig erodering af Strandvolden over en strækning på ca.200m mod vest. Havde stormen varet en time mere var bølgerne brudt igennem.

18-11-2009 = En ny kraftig storm med højvande. Eroderede 1,5 meter væk af vores ny istandsatte strandvold væk. Ingen oversvømmelser denne gang.

27-11-2011 = Voldsom orkan lignende storm/højvande (1,5m over daglig vande i Lemvig)(vindstyrke37,5 ved Hanstholm) Den ny renoverede, op til 6m brede Strandvold eroderes langsom væk over en strækning på ca.100m og området oversvømmes. Ingen huse tager skade så vidt vides, grundet den brede strandvold som først skulle nedbrydes.

8-12-2011= Strandvolden repareres nødtørftig da der meldes om en ny storm

9-12-2011 KL 5 morgen = Stormen starter. Strandvold holder stand til kl.15.00 hvor den overskylles. (vindstyrke 38m i sek. ved Thorsminde). Området oversvømmes. . Ingen huse tager skade så vidt vides.

Natten mellem 3 og 4. januar 2012 = Voldsom storm (vindstød op til 40 målt på Oddesundbroen) Heldigvis kun med en vandstand på 1,1 over daglig vande, og den relative kort storm bevirkede at strandvolden holdt stand.

d.4-01-2012 = der presses stadig vand ind i Limfjorden og vandstanden når 1,6m, og vindstyrken ca.20m i sek. Det bevirker at ca. 1/3 af strandvolden eroderes bort. Ingen oversvømmelser af område.

5 og 6 - 12-2013 = Stormen Bodil kommer på besøg. Vandstand målt til 1,8 ved Lemvig. Strandvold overskylles. Op til ca. 10 huse har vand inde, kender ikke det præcise antal. Heldigvis for os drejer vinden i Nord Nord Vest, ellers var det gået meget værre for os.

I vinteren 2014 blev tanken om at indlejre en fiberdug i strandvolden bragt frem, da vi igen så hvordan en "Bodil", formelig slider og bortskyller vores strandvold væk over en 6 – 8 timer hvorefter vandet vælter ind over området.

9-01-2015 = Stormen Dagmar kommer og presser meget vand ind i Limfjorden. Bølgerne når lige til foden af Strandvolden, men volden tager ingen skade.

10 og 11-01-2015 Stormen Egon og efterhånden højvande på 1,95 ved Lemvig (formentlig mindst 2m ved Sunddraget) Bølgerne overskyller og laver stor skade på Strandvolden. Vandet vælter ind i området og det konstateres at 18 huse har haft vand inde. Ca. 40-50cm vand på Skovvej. Efterfølgende pumper Beredskabsstyrelsen for at redde 4 huse fra varig vandskade.

d. 21. og 22. september 2015 blev fiberdugen indbygget i strandvolden. De første 15-20m blev der udgravet på en måde (som senere ved stormen Gorm, viste sig ikke at være så godt, da fiberdugen blev revet op her), derefter fandt den meget dygtige kranfører Thomas Nati fra firmaet Livbjergård en anden måde at grave på, ved de resterende ca.180m.

d. 29. november 2015 kom så stormen Gorm som var på sit højeste fra ca. Kl. 18.00 til 21.00 hvor brovagten på Oddesundbroen målte vindstød på op til 40,7m/s, og sammen med en vandstand på ca.1.6m over daglig vande, blev vores strandvold igen udsat for et voldsomt angreb. Fiberdugen bestod denne afprøvning på strækningen, som sædvanligvis altid plejer at blive gennembrudt først, og undertegnede er 99 % sikker på at hvis ikke der havde været en fiberdug, ville volden være gennembrudt og vandet fosset ind. Det yderste grusdæklag blev som forventet skyllet bort, men derefter hindrede fiberdugen at volden blev skyllet væk/ædt op af bølgerne, med undtagelse af de første ca. 25m hvor fiberdugen ikke havde fået de skitserede 1,5 til 2 m indlæg på strandvoldens top.

Der er efterfølgende lagt 25 m ny fiberdug på den beskadigede strækning

Stormen fortsatte natten over. Om morgenen mandag d.30 blæste det stadig med vindstyrke 20 ca. og der var 1.54m over daglig vande i Lemvig kl.7.30. Bølgerne angreb stadig vores strandvold. Kl 11.15 var vandstanden nede på 1,34 og vinden løjede af. Faren var over for denne gang, Fiberdugen bestod denne prøve, men i den østlige ende af strandvolden blev den ca. 5m brede strandvold tæret op, så der kun var en tynd spids tilbage, og hvor bølger var begyndt at slå over. Hvis det voldsomme angreb havde varet ½ til en hel time mere ville vandet havde væltet ind her. Ingen vand i sommerhusområdet

d. 2-02-2016 kom stormen som Briterne havde navngivet Henry. Uheldigvis havde kraftig blæsevejr forinden fyldt en masse vand i Limfjorden. Henry fyldte yderligere vand ind så der var 1,51m over daglig vande i Lemvig. Samtidig stormede det med vindstyrke 20 ca. Det resulterede i at ca. 1/2 af fiberdug strækningen blev blotlagt igen, men ellers tog volden ingen skade på fiberdug strækningen. Hvor fiberdugen ophørte var der derimod et slid på strandvolden på ca.1,5 til 2m i bredden over en strækning på

40 – 50 m. Også i den østlige ende blev voldens bredde ligeledes reduceret. Ingen vand i sommerhus området

d. 26 og 27. december 2016 – Stormen Urd startede om eftermiddagen d. 26. og fortsatte til hen på morgenen d. 27. Der blev målt vindstød op til 33,5 sek./m på Oddesundbroen og en vandstand på 1,77m.i Lemvig, og hertil skal lægges bølgeslagene. Forsøgs strækningen med fiberdug holdt stand ca. 5 til 6 timer længere end strækningen uden dug. Det bevirkede at oversvømmelsen i området ikke fik så voldsom et omfang som under stormen Egon d. 10 -11- 2015. Derfor blev huse som fik vand ind begrænset til formentlig 4. stk. Hele fiberdug forsøg strækningen blev lagt ned og overskyllet. Det blev lange strækninger uden fiberdugdug også, blot langt tidligere. Hvor volden ikke blev lagt ned tog den voldsom skade = reduceret til næsten ingen bredde.

d. 9. januar så borgmester Mads Jakobsen direktør for plan og miljø Jørgen Jensen og centerchef John Patuel Hansen ved selvsyn skaderne på strandvolden.