



Afgjort den 8. december 2016

31

Kulturministeriet. København, den 29. november 2016.

- a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at anlægsprojektet vedrørende genetablering af Frihedsmuseet fortsættes med en forhøjelse af totaludgiften fra 95,1 mio. kr. til 109,3 mio. kr., svarende til en forhøjelse på 14,2 mio. kr.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

- b. Efter Frihedsmuseets brand i 2013 blev det besluttet at genetablere museet på samme sted i Churchillparken med respekt for de bevaringsværdige omgivelser. Der blev afsat 63,7 mio. kr. til formålet, jf. akt. 27 af 4. november 2014. Hertil kommer yderligere 30,0 mio. kr. i fondsbidrag til genetablering af museet.

Lundgaard & Tranberg Arkitekter vandt projektkonkurrencen i 2015 med et projekt, hvor størstedelen af museet placeres under jorden. Der er gennemført flere hydrologiske undersøgelser af byggefeltet for at få klarhed over jordbundsforholdene med henblik på at minimere de samlede anlægsomkostninger. Primo 2016 blev projektets bundkote (mål for det dybeste opmålte punkt typisk i forhold til havniveau) hævet for at minimere risiko for vandindtrængning og minimere anlægsomkostningerne. Det har vist sig, at jordbundsforholdene er mere problematiske end først antaget, og der på trods af den hævdede bundkote er behov for tiltag som grundvandssænkning og etablering af et grundvandskontrolanlæg i forbindelse med byggeriet.

De lovbestemte arkæologiske undersøgelser i forbindelse med byggeriet vil desuden blive fordyret som følge af uventede arkæologiske interesser på byggefeltet. Med den nye viden om jordbundsforholdene er der tale om en såkaldt våd udgravning og dermed vanskeligt at håndtere arkæologien inden for den hidtidige økonomiske ramme.

Merudgifter til Frihedsmuseet:

Grundvandshåndtering		9,6 mio. kr.
-Grundvandssænkning og reinfiltrering mv.	6,7 mio. kr.	
-Rådgiverudgifter og diverse	2,9 mio. kr.	
Arkæologi		4,6 mio. kr.

I alt

14,2 mio. kr.

Kulturministeriet vurderer ikke, at projektet kan tiltrække yderligere fondsmidler til finansiering af fordyrelsen, og det vurderes ikke muligt at gennemføre projektet inden for den nuværende økonomiske ramme.

Tabellen nedenfor viser sammenhængen mellem den oprindelige bevilling og det opdaterede projekt.

Mio. kr.	2013-15	2016	2017	2018	2019	I alt
FFL17	16,7	6,9	42,5	29,0	-	95,1
Merudgifter		-0,8	-2,8	4,6	13,2	14,2
Opdateret anlægsbevilling	16,7	6,1	39,7	33,6	13,2	109,3

Merudgiften på i alt 14,2 mio. kr. afholdes delvist ved omprioriteringer af 4,2 mio. kr. inden for Kulturministeriets ramme. Den samlede finansiering indbudgetteres på finansloven for 2018.

Den nye projektering af Frihedsmuseet medfører, at det forventes at kunne afleveres til Nationalmuseet, så etablering af udstillingen kan påbegyndes primo 2019 mod oprindeligt ultimo 2018.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet projektets forventede totaludgift er øget med 14,2 mio. kr. og over 10 pct. i forhold til det oprindelige projekt, hvilket kræver Finansudvalgets godkendelse, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.1.
- d. -
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at totaludgiften for anlægsprojektet genetablering af Frihedsmuseet øges med 14,2 mio. kr. fra 95,1 mio. kr. til 109,3 mio. kr.
Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 29. november 2016

METTE BOCK

/ Mette Illemann

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 08-12-2016