



Afgjort den 21. maj 2015

Tidligere fortroligt aktstykke N af 21.5 2015. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 24.1 2018.

58

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 12. maj 2015.

- a. Transportministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter udskiftning af køreledningsanlæg på S-banestrækningen Albertslund-Høje Taastrup.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 88,1 mio. kr. (2015-priser). Udgiften i finansåret på 60,0 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2015 opførte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

Eksistensen af aktstykket er offentlig, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud af projektet. Aktstykkets fortrolighed ophæves efter kontraktindgåelse.

- b. Banedanmark har planlagt udskiftning af køreledningsanlægget på S-banestrækningen Albertslund-Høje Taastrup på dobbeltsporet og et depotspor. Fornyelsen gennemføres for fremadrettet at reducere risikoen for driftsforstyrrelser samt sikre en levetid for anlægget på 50 år.

Arbejdet indebærer udskiftning af køreledningsanlægget i form af de bærende konstruktioner (master og fundamenter) samt køreledningen. Som led i arbejdet opsættes endvidere skærmtage eller spærringer på vej- og stibærende broer over strømførende dele. Skærmtage er en sikkerhedsforanstaltning, der monteres vandret fra broen og ud over køreledningerne.

Projektet udbydes i en hovedentreprise.

Arbejdet er planlagt til udførelse fra primo august 2015 til ultimo januar 2016. Da arbejdet primært vil blive udført i natspærringer, kan der i vid udstrækning opretholdes normal drift på S-banen i anlægsperioden.

Den væsentligste risiko for projektet skønnes at være et evt. behov for kabelomlægning i forbindelse med projektet. Banedanmark planlægger at gennemføre prøvegravninger på de mest kritiske steder for at vurdere behovet for omlægning af kabler. Sandsynligheden for, at risikoen opstår, er lav, men det vil medføre en væsentlig påvirkning af projektet, hvis behovet opstår. Der er hertil afsat en post på 150.000 kr. i budgettet.

Der er i totaludgiften indarbejdet et korrektionstillæg på 10 pct. af anlægsoverslaget til dækning af uforudsete ændringer i mængder og priser. Dette svarer til principperne i Ny anlægsbudgettering. Korrektionstillægget på 10 pct. finansieres af § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*). Såfremt beløbet ikke anvendes, vil det blive anvendt til andre projekter inden for Banedanmarks ramme til fornyelse og vedligehold. Der er i 2014 afholdt midler til indledende arbejder.

Udgiften afholdes af den på finansloven for 2015 opførte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*), og det økonomiske afløb er 60,0 mio. kr. i 2015 og 23,5 i 2016. Herudover er der afholdt udgifter for 4,6 mio. kr. i 2014 til projektets indledende faser.

Den samlede udgift i 2015 kan specificeres på følgende under- og standardkonti:

§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet
(*Anlægsbev.*)

10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet	
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	60,0 mio. kr.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu, idet der ønskes indgået kontrakt på hovedentreprisen i juni 2015, samt da der er tale om et projekt med en totaludgift på over 60 mio. kr., jf. Banedanmarks særlige forelæggelsesgrænse opført på § 28.63. Banedanmark.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter udskiftning af køreledningsanlæg på S-banens strækning Albertslund-Høje Taastrup til en budgetteret totaludgift på 88,1 mio. kr. (2015-priser).

Forelæggelse af anlægsprojekter for Finansudvalget indebærer, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret optages et anlægsskema for det pågældende projekt. Henset til dette aktstykkets fortrolighed vil der imidlertid kun blive optaget nyt anlægsskema på tillægsbevillingsloven for finansåret, såfremt fortroligheden er hævet på tidspunktet for udarbejdelsen heraf. I modsat fald vil der blive optaget nyt anlægsskema for projektet på førstkommende bevillingslov efter hævelse af aktstykkets fortrolighed.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 12. maj 2015

MAGNUS HEUNICKE

/ Flemming Schiller

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 21-05-2015