

Transport- og Bygningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Sendt pr. mail trm@trm.dk og til Berit Gohr Kaptain på
bgk@trm.dk

**Høringsvar over udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3,
lov om Metroselskabet I/S og Udviklingselskabet By og Havn I/S og lov
om trafikelskaber**

Den 23. oktober 2015 er ovennævnte lovforslag sendt i høring med frist til den 23. november 2015, og HMN Naturgas fremkommer hermed med vores bemærkninger.

Det fremsatte lovforslag er en anlægslov, der i stor udstrækning bygger på den gældende projekteringslov (Principaftale).

På side 28 i bemærkningerne til lovforslaget under punkt 4. *Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige* er det anført, at *De samlede anlægsomkostninger for letbanen er både i loven og i principaftalen vurderet til 3.418 mio. kr. i 2013-priser, eksklusiv korrektionsreserver.*

På side 30 er det anført at *Udgiften for de berørte ledningsejere er som i den gældende lov om letbane på Ring 3 fortsat anslået til 750 mio. kr. men der er også på side 29 anført Endvidere er omkostningerne til ledningsomlægninger og ekspropriationer fortsat usikre.*

HMN naturgas vurderer, at de anførte 750 mio. kr. meget vel kan vise sig at være et for lille beløb.

På side 29 er der anført:

Som noget særligt i dette projekt indgår det endvidere i Principaftalen, at den endelige beslutning om anlæg af letbanen først træffes, når resultatet af de store anlægs- og leverandørkontrakter kendes, og der dermed er skabt større sikkerhed om de samlede konsekvenser af projektets gennemførelse. Denne situation forventes at foreligge i første halvdel af 2017. Indtil dette tidspunkt er det mellem parterne aftalt, at der må anvendes op til 475 mio. kr. (pl 2013). Det vil sige, at den økonomiske risiko for parterne under alle omstændigheder indtil videre er begrænset til dette beløb.



23. november 2015
Sagsnr.: 2015110059

Tlf. direkte: 62259226
gasnet@naturgas.dk

HMN Naturgas I/S
www.naturgas.dk
Tlf. +45 6225 9000

Gladsaxe Ringvej 11
DK-2860 Søborg

Vognmagervej 14
DK-8800 Viborg

HMN Naturgas I/S
CVR nr.: 32 50 58 21
EAN nr.: 579 000 116 325 9

HMN Naturgas har sammen med en række andre ledningsejere deltaget i en række planlægningsmøder om planlægningen af de meget omfattende ledningsomlægninger, der skal ske. Efter de opstillede tidsplaner for ledningsomlægningerne er det Letbaneselskabets ønske, at langt de fleste ledningsomlægninger udføres inden anlægget af selve letbanen skal ske, dvs. i løbet af 2016-2017. Dermed vil en meget stor del af ledningsomlægningerne efter planen været udført, inden der indgås endelig kontrakt, og anlægget af letbanen endeligt vedtages.

HMN Naturgas vurderer derfor, at der medio 2017 meget vel kan være udført ledningsomlægninger for mindst 500 mio. kr.

HMN Naturgas forventer, at Hovedstadens Letbane I/S refunderer alle vores udgifter til ledningsomlægninger, der er udført pga. anlægget af Letbanen, hvis det senere viser sig, at Letbanen alligevel ikke bliver anlagt.

Dermed er den økonomiske risiko for det offentlige bestemt ikke begrænset til de angivne 475 mio. kr. men er nærmere en milliard kr.

Dette bør tydeligt fremgå af loven.

Det skal bemærkes, at HMN Naturgas og formentligt mange andre ledningsejere **ikke** agter at udføre ledningsomlægninger, før der er en helt klar aftale om, at HMN Naturgas får refunderet vores udgifter, hvis det senere viser sig, at projektet ikke realiseres som planlagt, og at vores omlægninger dermed har været nyttesløse. Hvis der derfor ikke indgås en sådan klar aftale, vil projektet blive væsentligt forsinket, når ledningsomlægninger dermed ikke kan påbegyndes før medio 2017, hvor der efter planen indgås endelig aftale med den udførende entreprenør.

Det kan bemærkes, at bl.a. Dansk Ledningsejerforum allerede ved høringen om projekteringsloven har gjort opmærksom på disse forhold.

Med venlig hilsen



John Thorn
Senior konsulent