

101

Kulturministeriet. København, den 15. marts 2005.

- a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at bevillingen til udbygning af Ordrupgaard forhøjes med 5,5 mio. kr. Udgiften på 1,3 mio. kr. i 2005 afholdes af de på Kulturministeriet opførte reserver. Den resterende udgift i 2005 på 4,2 mio. kr. afholdes af tilskud fra Fonden Realdania.
- b. Finansudvalget tiltrådte ved Akt 200 2/9 2003 at igangsætte byggeriet af en tilbygning til Ordrupgaard. Byggeriet skulle realiseres inden for en samlet økonomisk ramme på 43,6 mio. kr., som blev finansieret ved en statslig anlægsbevilling på 29,5 mio. kr., tilskud fra Augustinusfonden på 4,4 mio. kr. og tilskud fra Fonden Realdania på 9,7 mio. kr.

Byggeriet på Ordrupgaard er nu nået så langt, at selve råhuset står færdigt. Byggeriet forventes afsluttet sommeren 2005.

Der er i løbet af byggeprocessen opstået en række forhold, som gør, at Kulturministeriet nu ønsker, at byggesagen tilføres yderligere 5,5 mio. kr., således at den samlede byggesum bliver 49,1 mio. kr.

Som følge af et antal konkrete sager, hvor værdifulde værker er blevet stjålet fra museer såvel i Danmark som i udlandet, har Kulturministeriet besluttet, at sikringen på nogle af de statslige museer, herunder Ordrupgaard, skal opgraderes. Da byggeriet på Ordrupgaard allerede var i gang, da beslutningen om opgraderingen af sikringen blev truffet, er der ikke i byggebudgettet afsat midler til at imødekomme de skærpede sikringskrav. Det vil imidlertid – af såvel økonomiske som praktiske årsager – være mest hensigtsmæssigt, at opgraderingen af sikringen indarbejdes i den igangværende byggesag. Kulturministeriet ønsker derfor at tilføre byggesagen de 1,3 mio. kr., som opgraderingen af sikringen i den nye bygning vil koste.

Før selve byggeriet blev igangsat, blev der af hensyn til de samlede byggeomkostninger gennemført en række tilpasninger i byggeprojektet. Heri indgik blandt andet, at de ovenlysvinduer, der var omfattet af det oprindelige byggeprojekt, blev taget ud af projektet. Der er imidlertid fortsat – hos såvel arkitekt som bruger – et stærkt ønske om at etablere ovenlysvinduer i Ordrupgaards nye bygning. Fonden Realdania har i den anledning meddelt, at den vil tilføre byggesagen yderligere 1,7 mio. kr. med henblik på at etablere ovenlysvinduerne.

Endelig er der i byggeprocessen opstået flere uforudsete udgifter, end der er afsat midler til i byggebudgettet. De uforudsete udgifter relaterer sig især til råhusentreprisen, hvor projektets kompleksitet og sværhedsgrad har medført ekstraudgifter. Som følge heraf er der behov for at tilføre byggesagen ca. 2,5 mio. kr. Beløbet vil dække allerede opståede uforudsete udgifter på 1,7 mio. kr. samt genetablering af en konto til uforudsete udgifter på 0,8 mio. kr. Fonden Realdania har givet tilsagn om at ville indskyde de ekstra 2,5 mio. kr. i projektet.

Dispositionen kan i 2005 specificeres således på under- og standardkonti:

§ 21.11.71. Tværgående anlægsprogram (*Anlægsbev.*)

25. Anlægsreserve

74. Reserver og budgetregulering -1,3 mio. kr.

§ 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv. (*Anlægsbev.*)

64. Ordrupgaard, udbygning og genopretning af park

31. Byggeri- og anlægsproduktion 5,5 mio. kr.

41. Refusion vedrørende anlæg mv. 4,2 mio. kr.

- c. Sagen forelægges med henblik på at indhente Finansudvalgets tilslutning til at udvide den planlagte totaludgift med 5,5 mio. kr. mod en privat medfinansiering på 4,2 mio. kr. Sagen forelægges på nuværende tidspunkt med henblik på at sikre den fortsatte fremdrift i byggesagen.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at bevillingen til udbygning af Ordrupgaard forhøjes med 5,5 mio. kr. mod en privat medfinansiering på 4,2 mio. kr., således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005 opføres følgende:

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
§ 21.11.71. Tværgående anlægsprogram (<i>Anlægsbev.</i>).....	-1,3	
§ 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv. (<i>Anlægsbev.</i>).....	5,5	4,2

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

BRIAN MIKKELSEN

/ Palle Maurice Jepsen

Til Finansudvalget.