



KLIMA- OG  
ENERGIMINISTERIET

30 OKT. 2008

Energinet.dk

[info@energinet.dk](mailto:info@energinet.dk)

ENS J.nr. 026014/26044-0043

Ref. hc

Side 1/4

**Vedr.: Etablering af havvindmøllepark mellem Djursland og Anholt.**

Som led i opfølgningen på den energipolitiske aftale af 12. februar 2008 skal der etableres en ny havvindmøllepark med en eleffekt på 400 MW i farvandet mellem Djursland og Anholt. Havvindmølleparken skal kunne idriftsættes inden udgangen af 2012.

Med henblik på at havvindmølleparken kan blive etableret uden forsinkelse og til den lavest mulige pris, har Klima- og Energiministeriet besluttet at ændre den hidtidige udbudsprocedure for havvindmølleparker, således at forundersøgelserne (VVM-redegørelse og relevante havbundsundersøgelser for bruttoområdet) færdiggøres, før tilbudsgiverne afgiver deres bud. Det indebærer, at udbuddet afsluttes i 1. halvår 2010. Der gives herefter koncession og etableringstilladelse, hvorefter bygherre kan afslutte kontrakter og opstarte detailprojektering og anlægsarbejde.

Klima- og Energiministeriet skal på denne baggrund anmode Energinet.dk om at iværksætte de i afsnit A og B nævnte aktiviteter med henblik på at etablere ilandføringen fra havvindmølleparken og iværksætte forundersøgelserne.

**A. Pålæg om etablering af ilandføringsanlæg fra havvindmølleparken.**

Klima- og Energiministeriet skal i henhold til § 4, stk. 6, i lov om Energinet.dk anmode Energinet.dk om at igangsætte aktiviteter med henblik på at tilvejebringe mulighed for kabelindtræk senest d. 1. maj 2012 og spændingssætning af transformerplatformen i havvindmølleparken senest den 1. august 2012.

Med hensyn til Energinet.dk's forpligtelser overfor bygherren i forbindelse med etableringen af havvindmølleparken og forpligtelser, som påhviler bygherren i forhold til Energinet.dk, henvises til elforsyningslovens § 27 h.

### *Forholdet til Midtjyske Net I/S*

Midtjyske Net I/S har bevilling efter elforsyningsloven til transmission af elektricitet ved spændinger på 150 kV og derunder i det område, hvor elproduktionen fra havvindmølleparken forventes at blive ilandført.

Hvis Energinet.dk vælger at etablere ilandføringsanlægget med en overføringskapacitet på 150 kV eller derunder, er Midtjyske Net således ifølge sin bevilling forpligtet til at etablere de landfaste dele af ilandføringsanlægget.

I så fald gælder der ifølge elforsyningslovens § 27 en række forpligtelser for Midtjyske Net og Energinet.dk ved etableringen af ilandføringen. Der kan henvises til denne bestemmelse, idet det særligt skal bemærkes, at Energinet.dk over for bygherren vil være forpligtet til at sikre, at Energinet.dk's egne såvel som Midtjyske Nets anlæg er etableret, således at bygherren har mulighed for kabelindtræk senest d. 1. maj 2012 og spændingssætning af transformerspladserne senest den 1. august 2012.

I medfør af § 27 i påhviler det Energinet.dk og Midtjyske Net at indgå de nødvendige aftaler om etableringen af dele af ilandføringsanlægget, som skal etableres af Midtjyske Net.

### *Afholdelse af omkostninger til nettilslutningen*

Nødvendige omkostninger til nettilslutningen, som i medfør af de ovennævnte bestemmelser påhviler Energinet.dk, opkræves gennem den systemansvarlige virksomheds tarif, jf. § 8, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 1365 af 15. december 2004 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Tarifferne anmeldes til Energitilsynet efter bestemmelserne i § 76, stk. 3, i lov om elforsyning.

Hvis det påhviler Midtjyske Net at etablere dele af nettilslutningen, dækkes nødvendige omkostninger herved af Energinet.dk igennem rådighedsbetaling fra Energinet.dk på normale vilkår, jf. elforsyningslovens § 21, stk. 3.

### *Afholdelse af omkostninger ved bygherrens manglende afgivelse af forpligtelse*

Nødvendige omkostninger i forbindelse med en eventuel annullering af nettilslutningen i tilfælde, hvor bygherren ikke er forpligtet til at etablere anlægget, påhviler Energinet.dk og opkræves gennem den systemansvarlige virksomheds tarif, jf. § 27 h, stk. 4, i elforsyningsloven.

I givet fald skal også omkostninger ved annullering af Midtjyske Nets andel af nettilslutningen medregnes i den systemansvarlige virksomheds opkrævning over tariffen. Spørgsmålet om, hvorledes annulleringsomkostningerne opgøres og minimeres, forudsættes tilgodeset ved samarbejdsaftalen mellem Energinet.dk og Midtjyske Net.

### *Forsinkelse med etablering af ilandføringen*

Energinet.dk's erstatningsforpligtelser ved forsinkelse med etableringen af ilandføringen fremgår af elforsyningslovens § 27 h, stk. 2. Erstatningspligten gælder uanset årsagen til for-

sinkelsen, herunder hvis forsinkelsen er foranlediget af aktiviteter, som påhviler Midtjyske Net, jf. § 27 i, stk. 2, i elforsyningsloven.

#### *Bygherrens misligholdelse af vilkår i forbindelse med udbuddet.*

Hvis bygherren misligholder aftalen om etablering af havvindmølleparken, følger det af § 14, stk. 2, i elforsyningsloven, at bygherren ifalder en bod for ikke at overholde betingelser, som fremgår af tilbuddet eller aftalte betingelser, herunder tidsfrister. Der vil være tale om misligholdelse, hvis bygherren ikke opfylder udbudsbetingelser eller ikke længere vedstår sit tilbud.

Der vil i udbudsbetingelserne blive fastsat vilkår om, at bygherren skal stille en garantibod for projektets gennemførelse, som vil være stigende over tid. Størrelsen af denne bod vil bl.a. blive fastsat med henblik på at kunne dække Energinet.dk's forventede tab som følge af, at projektet forsinkes eller ikke gennemføres. Det vil desuden fremgå heraf, at bygherren ikke kan forpligtes økonomisk ud over bodens størrelse. Bodens størrelse m.v. vil fremgå af udbudsbetingelserne.

#### **B. Udførelse af forundersøgelser for havvindmølleparken.**

Som ovenfor nævnt har Klima- og Energiministeriet besluttet, at forundersøgelserne for havvindmølleparken (VVM-redegørelse og relevante havbundsundersøgelser for bruttoområdet) skal færdiggøres, før tilbudsgiverne afgiver deres bud.

Det påhviler derfor Energinet.dk at iværksætte disse forundersøgelser i forbindelse med tilsvarende forundersøgelser, som Energinet.dk skal iværksætte forud for etableringen af ilandføringsanlægget.

Ud over VVM-redegørelsen skal Energinet.dk gennemføre geofysiske og geotekniske undersøgelser, som beskriver havbunden for de 88 km<sup>2</sup> som udgør bruttoområdet for den foreslåede placering samt for en alternativ placering. Havbundsundersøgelserne skal detaljeres i en grad som gør det muligt at fastlægge den relevante fundamentstype, men ikke de eksakte placeringer af møllerne.

Det vil blive præciseret i udbuddet, at vinderen skal betale omkostninger, som Energinet.dk afholder vedrørende de her omhandlede forundersøgelser. Energinet.dk skal derfor kunne adskille omkostninger til denne opgave fra selskabets øvrige aktiviteter.

Energinet.dk skal udføre forundersøgelserne efter nedenstående retningslinier:

- Energinet.dk skal tilvejebringe relevante havbundsundersøgelser og udarbejde VVM-redegørelse for et bruttoområde (byggemodning) efter underretning fra Energistyrelsen, jf. nedenfor.
- VVM-redegørelsen skal udpege en forventet placering og alternativ placering inden for bruttoområdet så tidligt i processen som muligt.
- Energinet.dk skal løbende offentliggøre resultaterne af de udarbejdede delanalyser for området (f.eks. havbund, miljø- og sejladsanalyser), således at resultaterne bliver tilgængelige for alle eventuelle tilbudsgivere. Al kommunikation om disse resultater skal foregå skriftligt og gøres tilgængeligt for alle potentielle bydere samtidig.

- Energinet.dk skal tidligst muligt fremsende udkast til VVM-redegørelse til Energistyrelsen, dog senest den 9. november 2009 med henblik på, at styrelsen sender udkastet i høring til de relevante myndigheder og organisationer.
- Energinet.dk skal tidligst muligt fremsende den endelige VVM-redegørelse og andre resultater til Energistyrelsen, dog senest den 11. januar 2010.


VVM redegørelsen myndighedsbehandles herefter af Energistyrelsen.

Energistyrelsen vil snarest underrette Energinet.dk om praktiske forhold ved gennemførelsen samt indhold af forundersøgelserne og om frister for gennemførelse af opgaverne o.l.

### **C. Afsluttende bemærkninger.**

Det kan for en god ordens skyld bemærkes, at dette brev ikke fritager Energinet.dk for at indsende det konkrete ilandføringsprojekt til Klima- og Energiministeriet, jf. § 4, og § 4a, i Lov om Energinet Danmark.

Med venlig hilsen

  
Connie Hedegaard

Kopi:

- Energistyrelsen
- Midtjyske Net I/S