

Afgjort den 30. januar 2025

Tidligere fortroligt aktstykke P af 30. januar 2025. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 4. juni 2025.

255

Kulturministeriet. København, den 20. januar 2025.

- a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at etableringen af Det Kongelige Teaters Børneunivers i Stærekassen fortsættes med en forhøjelse af budgettet fra 144,0 mio. kr. til 155,5 mio. kr. (2025-pl).

Forslaget medfører ikke udgifter for staten i finansåret

Indholdet af nærværende aktstykke er fortroligt af hensyn til de igangværende genudbud af entrepriserne. Fortroligheden vil blive ophævet, når genudbuddene er gennemført og det endelige licitationsresultat foreligger. Kulturministeriet orienterer Finansudvalget, når fortroligheden kan ophæves.

- b. Med akt. 203 af 23. februar 2022 tilsluttede Finansudvalget sig, at Det Kongelige Teater indgik en partnerskabsaftale med Realdania om et projekt vedrørende etablering og igangsættelse af Børneuniverset i Stærekassen for 122,2 mio. kr. Projektet blev herefter optaget på finansloven for 2023 under § 21.23.72. Etablering af Børneunivers. Etableringen af Børneuniverset er fuldt finansieret af Realdania, og der er dermed ingen statslige udgifter forbundet med projektet.

Med akt. 46 af 30. november 2023 tilsluttede Finansudvalget sig en forhøjelse af budgettet for etablering af Det Kongelige Teaters Børneunivers i Stærekassen til 144,0 mio. kr. med henblik på at dække evt. ekstraudgifter ved projektet som følge af prisstigninger og andre fordyrelser frem mod projektets afslutning. Fordyrelsen af projektet blev, lige som de øvrige dele af projektet, finansieret af Realdania.

Der har nu vist sig behov for en yderligere forhøjelse af budgettet til 155,5 mio. kr. og et behov for at forlænge tidsrummet for gennemførelse af projektet.

Siden justeringen af projektet blev tiltrådt i 2023 har der været gennemført projektering af og licitation på entrepriseopgaverne. Resultatet af licitationen forelå i juni 2024 og var ca. 30 mio. kr. over projektets budget. Der er efterfølgende foregået en revision og beskæring af projektet med henblik på at nedbringe udgifterne, som blev tiltrådt af projektets styregruppe i september

2024. Herefter er en del af entrepriserne genudbudt, og et nyt licitationsresultat forventes at foreligge sidst i februar 2025. Denne proces betyder, at projektets udførelse og aflevering bliver tidsmæssigt forskudt, jf. tabel 1. Børneuniverset forventes at stå klar til åbning i sidste halvdel af 2026.

Af hensyn til at kunne bevare projektets grundidé trods beskæringer i projektet, forhøjes budgettet med 11,5 mio. kr. Realdania har den 11. december 2024 givet tilsagn om en forøgelse af sin donation på 11,5 mio. kr. fra 144,0 mio.kr. til 155,5 mio. kr. Der er derved fortsat ingen statslige udgifter forbundet med etablering af Børneuniverset.

For at undgå at oplysninger om det justerede budget påvirker det prismæssige resultatet af de igangværende genudbud af entrepriser, som afsluttes i februar 2025, foreslås der fortrolighed om aktstykkets indhold, indtil det endelige licitationsresultat foreligger. Herefter vil Kulturministeriet bede Folketingets Finansudvalg ophæve fortroligheden.

Etableringen af Børneuniverset er en målsætning i Aftale om Det Kongelige Teater 2025-2028, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet af 11. november 2024.

Totaludgift

Totaludgiften for projektet er inklusiv budgetforøgelsen 155,5 mio. kr. (2025-pl). Der er anvendt 3,8 mio. kr. i 2021, 5,4 mio. kr. 2022 og 8,9 mio. kr. i 2023. I 2024 forventes anvendt 6,3 mio. kr. De resterende 131,1 mio. kr. planlægges anvendt i 2025-2027, jf. tabel 1 nedenfor.

mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Forarbejde og forprojektering	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
Entreprise	0,0	0,0	0,0	0,8	36,9	52,4	0,5	90,6
Bygherrerådgivning	0,0	3,6	6,9	3,4	5,6	4,9	0,1	24,5
Øvrige omkostninger	0,3	1,8	2,0	2,1	3,2	5,6	0,6	15,6
Reserve (UFO)	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	12,5	0,4	21,4
I alt*	3,8	5,4	8,9	6,3	54,1	75,4	1,7	155,5

Anm. : *Afvigelser mellem den angivne sum og summen af posterne i tabellen skyldes, at udgiftsfordelingen er foretaget i hele kroner, men her angivet i mio. kr. med en decimal. Alle udgifter, der fremgår af tabellen i 2021 er afholdt direkte af Realdania. Udgifter afholdt af Det Kongelige Teater er først bogført fra 2022 og frem i forbindelse med oprettelse af den ny bogføringskreds for Børneuniverset i Stærekassen, hvor også Realdanias donation er optaget som indtægt. Udgifter for Det Kongelige Teater samt udlæg ved Slots- og Kulturstyrelsen i 2021 er først bogført i 2022 ifm. oprettelse af den ny bogføringskreds til projektet. I alt 0,9 mio. kr. er i den forbindelse periodiseret fra 2021 til 2022.
Kilde: Det Kongelige Teater.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på at fortsætte projektet med et forhøjet budget samt en forlænget projektperiode. Henset til projektets karakter vurderes det hensigtsmæssigt, at sagen forelægges Finansudvalget. Væsentlige ændringer i igangværende bygge- og anlægsprojekter skal forelægges for Folketingets Finansudvalg, jf. budgetvejledningens pkt. 2.8.3.1. Det bemærkes, at forhøjelsen af etableringen af Børneuniverset udgør mindre end 10 pct. af projektets totaludgift.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at etablering af Det Kongelige Teaters Børneunivers i Stærekassen fortsættes med en forhøjelse af budgettet fra 144,0 mio. kr. til 155,5 mio. kr. (2025-pl).

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 20. januar 2025

JAKOB ENGEL-SCHMIDT

/ Kasper Gori Verdoner

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 30-01-2025